

CEETEPS-PRC-2022/40541 | ORÇAMENTO N. 01.2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Obras de construção para implantação da unidade de ensino em terreno doado pela prefeitura do Município de Monte Mor.
LOCAL: 198 - Etec de Monte Mor - MONTE MOR / SP

| ETAPA | DESCRIÇÃO | 1ª Etapa | | 2ª Etapa | | 3ª Etapa | | 4ª Etapa | | 5ª Etapa | |
|-------|---|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| | | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,62 | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 |
| 3 | SUPERESTRUTURA | | | | | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 |
| 4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | | | | | | | | 16,66667 | 115.604,39 |
| 5 | COBERTURA | | | | | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | | | | | | | | | | |
| 7 | FORROS | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | | | | | | |
| 9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 11 | VIDROS | | | | | | | | | | |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 |
| | VALOR | | 519.355,91 | | 718.266,06 | | 1.198.775,61 | | 1.198.775,59 | | 1.213.959,36 |
| | VALOR ACUMULADO | | 519.355,91 | | 1.237.621,97 | | 2.436.397,58 | | 3.635.173,17 | | 4.849.132,53 |





Administração Central
Unidade de Infraestrutura

| ETAPA | 6º Etapa | | 7º Etapa | | 8º Etapa | | 9º Etapa | | 10º Etapa | | 11º Etapa | | 12º Etapa | | 13º Etapa | | 14º Etapa |
|-------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,74 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,51 | | | | | |
| 4 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,40 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,66667 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,09091 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66667 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 33,33333 | 22.801,15 | 33,33333 | 22.801,15 | 33,33334 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 |
| 15 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 |
| 16 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 |
| | | 1.213.959,36 | | 1.213.959,36 | | 1.213.959,37 | | 942.533,63 | | 942.533,64 | | 1.069.009,29 | | 835.190,66 | | 835.190,66 | |
| | | 6.063.091,89 | | 7.277.051,25 | | 8.491.010,62 | | 9.433.544,25 | | 10.376.077,89 | | 11.445.087,18 | | 12.280.277,84 | | 13.115.468,50 | |





Administração Central
Unidade de Infraestrutura

| ETAPA | 15º Etapa | | 16º Etapa | | 17º Etapa | | 18º Etapa | | 19º Etapa | | 20º Etapa | | 21º Etapa | | |
|-------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | | | | | | | | |
| 6 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66666 | 147.888,91 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 100,00000 | 51.751,94 | | | | |
| 8 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 |
| 9 | 60.576,39 | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66666 | 60.576,38 | | | | | | | | |
| 10 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,37 |
| 11 | | | | | | | | 50,00000 | 210.291,16 | 50,00000 | 210.291,16 | | | | |
| 12 | 22.801,16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 |
| 14 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 |
| 15 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 |
| 16 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 |
| | 1.078.374,81 | | 1.055.573,65 | | 1.055.573,65 | | 1.055.573,64 | | 1.086.289,66 | | 1.138.041,57 | | 728.109,56 | | 728.109,59 |
| | 14.193.843,31 | | 15.249.416,96 | | 16.304.990,61 | | 17.360.564,25 | | 18.446.853,91 | | 19.584.895,48 | | 20.313.005,04 | | 21.041.114,63 |



CEETEPSCD\202304700A





Administração Central
 Unidade de Infraestrutura

| ETAPA | 22ª Etapa | | 23ª Etapa | | Prazo: 720 dias | VALOR SERVIÇO |
|-------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | | | | | 100,00 | 401.682,54 |
| 2 | | | | | 100,00 | 2.171.405,85 |
| 3 | | | | | 100,00 | 4.324.585,91 |
| 4 | | | | | 100,00 | 693.626,35 |
| 5 | | | | | 100,00 | 1.694.560,63 |
| 6 | | | | | 100,00 | 887.333,61 |
| 7 | | | | | 100,00 | 51.751,94 |
| 8 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 100,00 | 1.048.247,22 |
| 9 | | | | | 100,00 | 363.458,33 |
| 10 | | | | | 100,00 | 1.633.133,43 |
| 11 | | | | | 100,00 | 420.582,32 |
| 12 | | | | | 100,00 | 68.403,46 |
| 13 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 100,00 | 861.569,30 |
| 14 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 100,00 | 3.210.111,80 |
| 15 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 100,00 | 1.364.821,65 |
| 16 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 100,00 | 3.540.229,03 |
| | | 564.796,22 | | 564.796,22 | | 22.735.503,37 |
| | | 21.605.910,85 | | 22.170.707,07 | | |



CEETEPSC/202304700A





Administração Central
 Unidade de Infraestrutura

CEETEPS-PRC-2022/40541 | ORÇAMENTO N. 01.2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - Preço global

OBJETO: Obras de construção para implantação da unidade de ensino em terreno doado pela prefeitura do Município de Monte Mor.

LOCAL: 198 - Etec de Monte Mor - MONTE MOR / SP

| ETAPA | DESCRIÇÃO | 1ª Etapa | | 2ª Etapa | | 3ª Etapa | | 4ª Etapa | | 5ª Etapa | | 6ª Etapa | | 7ª Etapa | |
|------------------------|---|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| | | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | | | | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,64 | 25,00000 | 100.420,62 | | | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | | | | | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 |
| 4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | | | | | | | | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 |
| 5 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | FORROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | VIDROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 |
| VALOR | | | 247.930,18 | | 446.840,33 | | 927.349,88 | | 927.349,86 | | 942.533,63 | | 942.533,63 | | 942.533,63 |
| VALOR ACUMULADO | | | 247.930,18 | | 694.770,51 | | 1.622.120,39 | | 2.549.470,25 | | 3.492.003,88 | | 4.434.537,51 | | 5.377.071,14 |





Administração Central
 Unidade de Infraestrutura

| ETAPA | 8ª Etapa | | 9ª Etapa | | 10ª Etapa | | 11ª Etapa | | 12ª Etapa | | 13ª Etapa | | 14ª Etapa | | 15ª Etapa | | 16ª Etapa | |
|-------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| | 240 | | 270 | | 300 | | 330 | | 360 | | 390 | | 420 | | 450 | | 480 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,55 | 11,11111 | 480.509,51 | | | | | | | | | | |
| 4 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,39 | 16,66667 | 115.604,40 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 | 14,28571 | 242.080,09 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66667 | 60.576,39 | 16,66667 | 60.576,39 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 33,33333 | 22.801,15 | 33,33333 | 22.801,15 | 33,33334 | 22.801,16 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 |
| 15 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 |
| 16 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 |
| | | 942.533,63 | | 942.533,63 | | 942.533,64 | | 1.069.009,29 | | 835.190,66 | | 835.190,66 | | 1.078.374,81 | | 1.055.573,65 | | 1.055.573,65 |
| | | 6.319.604,77 | | 7.262.138,40 | | 8.204.672,04 | | 9.273.681,33 | | 10.108.871,99 | | 10.944.062,65 | | 12.022.437,46 | | 13.078.011,11 | | 14.133.584,76 |





Administração Central
 Unidade de Infraestrutura

| ETAPA | 17ª Etapa | | 18ª Etapa | | 19ª Etapa | | 20ª Etapa | | 21ª Etapa | | 22ª Etapa | | 23ª Etapa | | 24ª Etapa | | Prazo: 720 dias | VALOR SERVIÇO |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 401.682,54 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 4.324.585,91 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 693.626,35 |
| 5 | 14,28571 | 242.080,09 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 1.694.560,63 |
| 6 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66667 | 147.888,94 | 16,66666 | 147.888,91 | | | | | | | | | | | 100,00 | 887.333,61 |
| 7 | | | | | 100,00000 | 51.751,94 | | | | | | | | | | | 100,00 | 51.751,94 |
| 8 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,20 | 9,09091 | 95.295,22 | 100,00 | 1.048.247,22 |
| 9 | 16,66666 | 60.576,38 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 363.458,33 |
| 10 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,34 | 10,00000 | 163.313,37 | | | | | | | 100,00 | 1.633.133,43 |
| 11 | | | 50,00000 | 210.291,16 | 50,00000 | 210.291,16 | | | | | | | | | | | 100,00 | 420.582,32 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 68.403,46 |
| 13 | | | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,33 | 14,28571 | 123.081,32 | 100,00 | 861.569,30 |
| 14 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34783 | 139.570,08 | 4,34782 | 139.570,04 | 100,00 | 3.210.111,80 |
| 15 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,07 | 4,34783 | 59.340,11 | 100,00 | 1.364.821,65 |
| 16 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,54 | 4,16667 | 147.509,61 | 100,00 | 3.540.229,03 |
| | | 1.055.573,64 | | 1.086.289,66 | | 1.138.041,57 | | 728.109,56 | | 728.109,59 | | 564.796,22 | | 564.796,22 | | 564.796,30 | | 20.564.097,52 |
| | | 15.189.158,40 | | 16.275.448,06 | | 17.413.489,63 | | 18.141.599,19 | | 18.869.708,78 | | 19.434.505,00 | | 19.999.301,22 | | 20.564.097,52 | | |



CEETEP/SDC/2023/04700A





CEETEPS-PRC-2022/40541 | ORÇAMENTO N. 01.2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - Preço unitário

OBJETO: Obras de construção para implantação da unidade de ensino em terreno doado pela prefeitura do Município de Monte Mor.
 LOCAL: 198 - Etec de Monte Mor - MONTE MOR / SP

| ETAPA | DESCRIÇÃO | 1ª Etapa | | 2ª Etapa | | 3ª Etapa | | 4ª Etapa | | 5ª Etapa | | 6ª Etapa | | 7ª Etapa | | 8ª Etapa | |
|-------|-----------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,73 | 12,50000 | 271.425,74 |
| | VALOR | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,73 | | 271.425,74 |
| | VALOR ACUMULADO | | 271.425,73 | | 542.851,46 | | 814.277,19 | | 1.085.702,92 | | 1.357.128,65 | | 1.628.554,38 | | 1.899.980,11 | | 2.171.405,85 |





| ETAPA | 9º Etapa | | 10º Etapa | | 11º Etapa | | 12º Etapa | | 13º Etapa | | 14º Etapa | | 15º Etapa | | 16º Etapa | | 17º Etapa | |
|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 |



Assinado com senha por AGATHA SHIRLEI DA COSTA MACHADO - Assessor Administrativo / UIE/DE/DOO - 10/01/2023 às 15:21:51 e GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 10/01/2023 às 15:42:51.
 Documento Nº: 62087851-1216 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=62087851-1216>



CEETEPSC/202304700A



| ETAPA | 18ª Etapa | | 19ª Etapa | | 20ª Etapa | | 21ª Etapa | | 22ª Etapa | | 23ª Etapa | | 24ª Etapa | | Prazo: 720 dias | VALOR SERVIÇO |
|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 2.171.405,85 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.171.405,85 |
| | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | 2.171.405,85 | | |



Assinado com senha por AGATHA SHIRLEI DA COSTA MACHADO - Assessor Administrativo / UIE/DE/DOO - 10/01/2023 às 15:21:51 e GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 10/01/2023 às 15:42:51.
 Documento Nº: 62087851-1216 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=62087851-1216>



CEETEPDCI202304700A