

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
 Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	65,28
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	307,57
	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
09-01-62	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	58,30
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	778,80
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	142,80
09-03-09	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	326,10
09-03-10	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	160,80
09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-03	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	6,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	18,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	8,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	8,00
09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	12,00
09-17-07	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	0,80
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	48,00
09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	12,00
09-82-56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	24,00
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
10-02-13	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	64,00
10-02-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	54,60
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	44,40
10-02-85	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	2,00
10-02-92	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	2,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00

10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	3,00
10-12-14	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	27,60
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	19,20
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	42,00
10-12-17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	37,80
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-19	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	2,20
10-13-25	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	2,00
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	4,00
10-14-33	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	5,00
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	5,00
	REVESTIMENTOS		
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	442,61
11-01-08	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	442,61
11-01-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	442,61
	PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESURA 20MM	M2	169,43
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	169,43
13-03-09	BODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	57,50
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	39,56
	PINTURA		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA COR RILDA		665,55



15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	365,46
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	119,84
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	437,76
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	13,28
15-80-34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	13,28
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17-05-24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	9,60
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	10,20
17-02-01	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	58,05
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	438,60
17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
17-05-21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	9,60
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	162,00
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	162,00

Este Atestado é composto de 05 (cinco) folhas.

São Paulo, _____ de fevereiro de 2017.

Eng^o Marcelo Penha Martins
 RF 626.247.3 - CREA 0601848759
 NUSEM - SEME





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: FL-56940

Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 1434510 e 94282720020423758.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0200065530

Atribuições Artigo 28, exceto "serviços geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569/33, artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto "portos, rios, canais, barragens e diques".

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execução de serviços e obras para construção pré-moldada da EMEI Jardim Cachoeira.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Monsenhor Paulo F. de Barros X Rua Vicente Moreira X Rua Joaquim Guerra.

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor Contratual: R\$ 814.019,20 (março/02)
Aditivo: R\$ 397.457,71 (setembro/02)

Período 01/04/2002 a 31/12/2002

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo.

Contratada J L Engenharia e Construção Ltda.

CREASP Nº 0320920

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000176/03

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
2º SUBD. LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4809
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
São Paulo

26 JAN 2023

FRÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

066

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-56940**

Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo, Segunda-feira, 31 de Maio de 2004

Conferido: *Cecilia Kazue Fragi Nagase* - GRE5 - Oeste

Elza Arruda Novaes Fagundes - GRE5 - Oeste
Conforma Portaria 08/2004



Colégio Notarial do Brasil - São Paulo

22804

AUTENTICAÇÃO

AU1074AC0263684

DE REG. CIV. DAS P. N. LIBERTADE-SP-CAPITAL IDARE 768 - P. 2614-4909

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia fotográfica, a qual confere com o que dou fé.

26 JAN 2023

VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LOUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO N° 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 14/04/04, as fls. 16, do processo no. 2004-0.082.180-6, que do processo administrativo no. 1995.0.073.369-2, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a R. Bento de Abreu, 96 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57085201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 042/EDIF/02, a Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada), a R. Monsenhor Paulo F. de Barros x R. Vicente Moreira x R. Joaquim Guerra, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.017.520,24 (um milhão dezessete mil quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), valor da obra (medição final - 1o= janeiro/00): R\$ 1.211.476,91 (um milhão duzentos e onze mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída = 1.280,00 m2. .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Remoção de entulho, inclusive transporte ate 1km - 3277,43 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Fornecimento de terra, incl. corte, carga, descarga e transporte ate 1km - 600,00 M3, Aterro, inclusive compactação - 600,00 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 77548,60 MK, FUNDACOES: VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 249,25 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 339,16 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 16,96 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 621,98 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 10619,28 KG, Armadura em aço ca-60 - 418,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 92,09 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 17,30 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 413,60 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 157,16 M3, Mobilização equip. p/ estaca helice - 1,00 un, Estaca helice continua Ø = 35 cm - 1208,00 m3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - não recuperavel - 43,05 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 869,19 KG, Armadura em aço ca-60 - 7200,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Bombeamento de concreto - 324,78 M3, Concreto fck 20 mpa usinado e bombeavel - 189,30 m3, Estrutura em pré mold p/ emei e01/94 - 8 salas - 1,00 GL, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro - ventilacao - 9,60 M2, Blocos vazados de concreto - 1331,32 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 107,27 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 9,01 M3, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17g ou similar - 63,54 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite 30mm de espessura - 13,85 M2, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 24,27 M2, Mosaico apoio lavatorio pav. superior emei e01/94 - 3,00 UN, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB. CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Membranas

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº PL-56940

São Paulo, 31,05,04.

CECILIA KAZUE POST NAGASE
TÉCNICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ORCA



QR code and Notary Public stamp for Verônica Silva Araújo do Rosário, Escrevente Autorizada, with date 26 JAN 2023 and value R\$ 4,65.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

asfálticas - com 4 camadas de feltro asfáltico 15lbs - 387,70 M2, Regularização com argam. cimento e areia - traco 1:3, espes.med=30mm - 387,70 M2, Proteção mecânica com argam. cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 387,70 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura - 1686,90 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 1686,90 KG, TELHADOS: Telha trapezoidal de aço galv. esp=0,50mm, revestimento b,h=40mm - 418,64 M2, Cumeeira trap. aço galv. esp=0,5mm, rev b,h=40mm, l=0,50 m - 14,40 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 18,00 UN, Pm.05 - porta lisa, especial - 62x211cm - 1,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 5,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 3,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 9,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 15,00 JG, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para instalações sanitárias - 3,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Fechadura de cilindro, reforçada (55mm) - porta externa de abrir - 8,00 JG, Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 9,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal. sanitárias - 14,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 18,00 UN, ARMÁRIOS E COMPONENTES: Mm10 armário baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 24,00 UN, Mm11 armário baixo (2,40 x 0,40 x 0,76)m - 4,00 UN, Mm16 gabinete p/ bancada de marmore - 2,00 UN, Mm36 portas p/ armário rev. ext. e int. em lam. melam. - 10,00 M2, Pm 02 a portas p/divisórias de sanitário infantil 0,30 x 1,00 2fl - 8,00 JG, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 24,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitário p/defic físico 82 x 211cm - 3,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 24,96 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 42,70 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisões - abrir, 2fl - 40,79 M2, Pf-23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,93 M2, Porta de enrolar, em chapa ondulada n.22 - 10,22 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 18,00 JG, CAIXILHOS: Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 150,09 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 11,06 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 150,09 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 6,00 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 12,60 M2, Pp.50 alcapão em ferro perfilado com chapa - 3,00 M2, Porta p/shaft chapa de ferro 16 dim. 0,53 x 2,59m instalada - 1,00 UN, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 25mm (3/4") - 348,60 M, Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 32mm (1 1/2") - 223,20 M, Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 50mm (2") - 44,75 M, Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 60mm (2") - 21,70 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 290,00 M, Envolvimento de eletroduto enterrado, com concreto - 343,20 M, CONDUTORES - BT: 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 127,40 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 27,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv -

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-56940

São Paulo, 31, 05, 04.

CECILIA KAZUE FUGI NAGASE
TÉCNICA SEM ADMINISTRATIVOS
DRCA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

31,15 M, Cabo 35,00mm² - isolamento para 0,7kv - 25,50 M, Cabo 50,00mm² - isolamento para 0,7kv - 3,00 M, Cabo 70,00mm² - isolamento para 0,7kv - 78,85 M, Cabo 95,00mm² - isolamento para 0,7kv - 10,00 M, Fio 2,50mm² - isolamento para 1,0kv - 150,00 M, Fio 4,00mm² - isolamento para 1,0kv - 599,90 M, Cabo 25,00mm² - isolamento para 1,0kv - 60,00 M, Cabo 50,00mm² - isolamento para 1,0kv - 90,00 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 40,00 M, Fio telefonico externo tipo fe-100 par paralelo - 80,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 2,00 UN, Disjuntor automatico tipo "quick-lag" - 10 a 30a - 14,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive espelho - 4,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 16,00 UN, Caixa de passagem, chapa metalica c/porta e fechadura - 40x40x15cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 2,13 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,59 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 11,00 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,30 M2, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh, com base e fusiveis - 250a - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com fus. nh - 200a/250v - 3,00 UN, Chave seccionadora rotativa abert. sob carga tp (pacco) 3x63a - 1,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 15x20mm - 21,00 UN, Barramento de cobre para 100a - 15x3mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 6,00mm² - 4,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 16,00mm² - 4,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 4,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples - 2 teclas, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em condutele 3/4" - 14,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 24,00 UN, Ponto com tomada simples 110/220v em condutele 3/4" - 58,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com tomada p/aparelho fixo, tripolar - 220v em condutele 3/4" - 10,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 8,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 2,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 186,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 22,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 39,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 3,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 60/100a tp americano - 11,00 UN, Disjuntor cx

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº EL-56940

São Paulo, 31, 05, 04

CECILIA KAZUHIKO NAGASE
 TÉCNICA SEM. ADMINISTRATIVOS
 DREA



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N. SUBDT. LIBERDADE-SP-CAPITAL R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4969
 AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé.
 São Paulo
 26 JAN 2023
 VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada);

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

mold. tripolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00 UN, Disjuntor cx
 mold. tripolar 150a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00 UN, Disjuntor cx
 mold. tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00 UN, APARELHOS DE
 ILUMINACAO: Ld - 25 luminaria industrial - 1 lampada fluorescente,40w - 3,00
 UN, Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes,40w - 161,00 UN, Ld
 - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes,40w - 10,00 UN, Luminaria
 industrial - 1 lampada fluorescente 110w - 8,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/
 1 lampada ate 200w - 4,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria
 de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 9w - 13,00 UN, Bateria automotiva
 selada s/complementacao de nivel 45ah-12v - 2,00 UN, Estante metalica
 p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incendio ate
 10 lacos - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque -
 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletrônica
 bitonal 24v-104 db - 1,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo"franklin",exclusive
 descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo suspensa
 em fSFS - 3,00 UN, Luz de obstaculo dupla c/fotocelula solar - 1,00 UN,
 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 202,89 M, Cordoalha de
 cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 140,00 M, Tubo de pvc para protecao
 de cordoalha - 2"x3m - 6,00 UN, Tomada de terra, completa - 16,00 UN, DIVERSOS:
 Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 2,00 UN,
 Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE
 ILUMINACAO: Lc.05-poste concr.tub h 14v.= 5m lum c/vidr.c/lamp.mista 250w -
 6,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aereo em aço galv.
 c/base de fixacao h=30cm - 20,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL
 DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.09-abrigo p/cavalete
 entr., d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00 UN, Tubo de aço
 galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3/4" - 10,00 M, Proteção anticorrosiva
 para tubulacao enterrada - 2,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com
 concreto - 10,00 M, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. guarda
 corpo h=18m ci=24m3 cs=24m3 - 1,00 UN, Tubo de aço galvanizado, classe leve i
 (linha agua) - 3/4" - 7,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha
 agua) - 1 1/2" - 14,50 M, Tubo de aço galvanizado classe leve i (linha agua) -
 2" - 15,40 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 10,00
 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal
 amarelo - 2" - 2,00 UN, Torneira de boia, de cobre - 2/4" - 1,00 UN, INSTALACAO
 ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 3,00 UN, Valvula de retencao
 horizontal - 3" - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 2" - 2,00 UN, Valvula
 de retencao vertical - 3" - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aço
 galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/4" - 18,00 M, Tubo de aço
 galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3" - 18,00 M, Tubo de pvc rígido,
 soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 98,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel
 (linha agua) - 32mm (1") - 75,50 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) -
 40mm (1 1/4") - 68,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) - 50mm (1
 1/2") - 45,10 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 15,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° EL-56940

São Paulo, 31, 05, 04.

CECÍLIA RAZZIERE FUSI NAGASE
TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS
DPCA



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
2ª SUBDT. LIBERDADE-SP-CAPITAL
TAMANDARÉ, 768 - F: 2814-4585
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
São Paulo
26 JAN 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.160-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 19,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 42,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 3" - 8,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1" - 6,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 18,00 UN, Registro de pressao,metal amarelo - 3/4" - 13,00 UN, Registro de pressao,metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro globo c/adptador e tampa - 2 1/2" - 1,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura,classe el - 3/4" - 2,50 M, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 8,50 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 instalação p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusive abrigo - 1,00 CJ, Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 4,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 7,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 7,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado,classe media (din2440) - 2 1/2" - 61,25 M, Tubo de aco-carbono galvanizado,classe media (din2440) - 3" - 61,00 M, Registro de gaveta,metal amarelo - 3" - 7,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 50,15 M, Recalque de passeio c/uniao eng.rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir,para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rígido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 31,00 M, Tubo de pvc rígido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 170,00 M, Tubo de pvc rígido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 60,00 M, Tubo de pvc rígido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 88,00 M, Tubo de pvc rígido,ponta e bolsa (linha esgoto) 200mm 8" - 97,60 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 157,60 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 40,00 UN, Ralo seco de ferro fundido,com saida vertical (hl) - diametro 100mm - 10,00 UN, Caixa de gordura,alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 2,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 8,40 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,58 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 30,72 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 7,68 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 126,50 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 32,80 M, Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 60,00 M, Cantoneira de ferro l"x1"x1/8" p/apolo e chumb.das grelhas de ferro - 120,00 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 60,00 M, Grelha de ferro perfilado para canaletas a céu aberto - 40cm - 1,60 M, Grelha de aluminio polido l=10cm - 5,50 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rígido,ponta e bolsa - 75mm



[Handwritten signature]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° FL-56940

São Paulo, 31/05/04.

CECILIA KAZUENUGI NAGASE
TÉCNICA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DRCA



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
2ª SUBD-LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4000
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
São Paulo
26 JAN 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

6/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

(3") - 24,45 M, Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 100mm (4") - 60,00 M, Grelha hemisferica de ferro fundido - 100mm - 4,00 UN, Ligacao p/despejo livre em sarjetas, c/tubo de ferro fundido - 100mm - 10,00 M, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 4,54 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,45 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 16,64 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 6,40 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 20,00 UN, Lavatorio de louca branca, sem coluna - capacidade minima 5l - 2,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade minima 7l - 6,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 4,50 M, Mictorio individual de louca branca, tipo auto-aspirante - 4,00 UN, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aço inoxidavel ch.20 500x400x250mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidavel ch.20 1020x400x200mm - 9,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 5,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 1/2" - 14,00 UN, Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 29,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 3,00 UN, Saboneteira de louca branca - 7,5x15cm - 14,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 2,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 17,00 UN, Tampo para bancada umida - marmore branco espirito santo a - 2,42 M2, Tampo para bancada umida - aço inox n.18 (18:8) - 4,92 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=50mm c/bordas arred.e envern. - 43,00 M2, Saboneteira para sabao liquido - 13,00 UN, Porta toalha de papel bobina - 3,00 UN, Lavatorio de louca branca, meia coluna sanitario deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 5,00 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 5,00 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 5,00 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1960,00 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1960,00 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1960,00 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/arg.colante - 580,00 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 499,43 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 499,43 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 499,43 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao perfil "l" de ferro, 1 1/4"x1x1 1/4"x1/8" - 32,40 M, Cantoneira de protecao para reboco - perfil "y" de aluminio - 45,00 M, Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 121,40 M, Peitoril de argamassa de cimento queimado, espessura de

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº PL-56940

São Paulo, 31, 05, 04

CECILIA KAZUE EDONAGASE
 TÉCNICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 BRCA



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
 2ª SUBT. LIBERDADE SP-CAPITAL
 R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2814-4963
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica, a qual confiro com
 o original, do que dou fé.
 São Paulo

26 JAN 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

2cm - 128,45 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 44,12 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 94,07 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 12,60 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 39,80 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 60,52 M2, Granilite - 8mm de espessura - 659,02 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 448,38 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de granilite - meia cana, 10cm - 294,60 M, Rodapé de madeira, inclusive cordão - peroba, 7cm - 284,30 M, Degraus de granilite - 58,00 M, Soleira para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,40 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 239,21 M2, Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 6mm - 25,90 M2, Vidro impresso comum, translucido incolor - tipo canelado, 4mm - 4,06 M2, Espelho comum - espessura 3mm - 1,20 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida - 949,85 M2, Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 1251,88 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 201,39 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 653,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 720,64 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp-04 alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m - 30,00 M, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 9,60 M2, Fv.15/16-muro de fecho em blocos e estr. conc., fund. c/brocas - 187,56 M, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 1054,66 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 30,00 M, Sarjeta de concreto, inclusive preparo de caixa - 1,35 M3, Rebaixamento de guia - 6,00 M, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1320,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoió - 11,55 M2, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 23,04 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 40,56,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 34,20 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch. aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogão industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox em 1 p/ chuveiro - 3,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=60cm - 3,00 UN, Elevador eletro mecânico 2 p - 8 passageiros - 1,00 UN, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN, PALSAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 462,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº KL-56940

São Paulo, 31/05/04

CECILIA KAZUE FUSTAGASE
 TÉCNICA SERV. ADMINISTRATIVOS
 DRCA

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M. 2ª SUBD. LIBERDADE-SP-CAPM/R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4089
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé.
 26 JAN 2023
 VALDO GONCALVES DE ALMEIDA
 VALDO GONCALVES DE ALMEIDA
 AUTENTICAÇÃO
 122804
 AU1074AC0263691
 VALDINEIA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 043/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.082.180-6

Objeto: Construção da EMEI Jd. Cachoeira (pré-moldada)

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

M2, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 2,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 16,31 M, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn.e instalação - 2,00 UN, Escorregador compr=3,00 m h=1,80 m estr.metálica - 2,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m h=0,70 m estr.metálica - 2,00 UN, Data de início: 01/04/02, data de término: 31/12/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araujo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Rogério de Araujo Montenegro. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.082.180-6 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Rogério de Araujo Montenegro. Este atestado e composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 28/04/04 .. Visto, Roberto Levy Jorge, Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Rogério de Araujo Montenegro. Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-56940

São Paulo, 31, 05, 04.

CECILIA KAZUBI NAGASE TÉCNICA SEB. ADMINISTRATIVOS ORCA



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N. 2ª SUBD. LIBERDADE-SP-CAPITAL R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4889 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé. São Paulo. 26 JAN 2023. VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO ESCRIVENTE AUTORIZADA POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191048947 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180610970
Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 75/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 01/06/2018

Vinculado à ART: 28027230180603835

Valor do Contrato: R\$ 829.955,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NAZIR MIGUEL No.: 849

Complemento: Bairro: JARDIM PAULO VI

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05570030 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/06/2018 Conclusão Efetiva: 28/10/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1379,60000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEU UIRAPURU, COMPREENDENDO: ESTRUTURA, VEDOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, ESQUADRIAS METÁLICAS, REVESTIMENTOS, PISO E PINTURA.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 798.682,13."

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007822

23/08/2019 12:33:19

Autenticação Digital: K11nAsJxgGkC0U5nxIC33TJKg3f3351

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017

Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Eng. André Galdino Ramos, CREA nº 5063502694 - SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo

CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEU UIRAPURU

Rua Nazir Miguel, nº 849 – Jd. Paulo IV - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 075/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0015963-7

Data de Início: 01/06/2018

Data de Término: 28/10/2018

Valor: R\$ 798.682,13 (setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Seguem folhas 02 a 04



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 829.955,66
ORDEN DE INICIO: 07/SS/URB/NMPME/2018
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
PERÍODO: 30/09/2018 A 28/10/2018

CONTRATO: 75/SURB/NMPME/2018
PROC. ADM: 6016.2018.0.045.803-7
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: CEU URAPURU - RUA MAZIR MIGUEL, 849 JO. PAULO VI - São Paulo - SP
ATA de RP: 017/MSO17

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	Tabela ATA		Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)			
				Data Base - JUL/2016		QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
				R\$ UNIT	VALOR R\$												
01.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARG. EM BOTA-FORRA	M3	125,54	78,11	9.806,21	125,54	9.806,21			125,54	9.806,21				100%		
01.01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES																
01.01.04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	59,60	56,07	3.352,09							59,60	3.352,09				
01.01.30	CUBRAMENTO PARA PLATURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	114,30	23,00	2.628,90							114,30	2.628,90				
02.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	301,40	0,30	1.898,82							301,40	1.898,82				
02.02.08	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	107,44	6,25	671,51							107,44	671,51				
03.03.22	CONCRETO FCK = 35 MPa - USINADO	M3	4,57	342,76	1.567,10							4,57	1.567,10				
03.03.30	BOMBAMENTO DE CONCRETO	M3	4,57	30,15	137,85							4,57	137,85				
03.03.31	Laje mista treliçada, 11,10cm com capotamento 40cm (16cm)	M2	39,00	97,76	3.812,64							39,00	3.812,64				
03.03.04	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	4,90	294,29	1.440,84							4,90	1.440,84				
03.03.02	APICAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1.379,60	73,57	101.497,17	1.379,60	101.497,17			1.379,60	101.497,17				100%		
04.01.08	VEDROS																
04.01.08	VERGAS, CINTAS E PAINÉIS DE CONCRETO	M3	6,11	1.045,68	6.384,50							6,11	6.384,50				
05.01.01	IMPERMEABILIZAÇÕES																
05.01.01	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGOMASSA SUPERFLEXÍVEL) DE LINDA MANEIRA, EM TUBERIA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COUADA A MACIÇO	M2	569,41	9,45	5.560,47	569,41	5.560,47			569,41	5.560,47				99%		
05.01.01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E TUBULOS) - TRACO 1:3, ESPESURA 20MM	M2	568,41	73,36	43.165,76	568,41	43.165,76			568,41	43.165,76				93%		
05.01.02	DEMOLIÇÃO DE SORTEIAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	568,41	59,84	35.210,45	568,41	35.210,45			568,41	35.210,45				93%		
05.01.02	DEMOLIÇÃO DE SORTEIAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	568,41	2,94	1.779,93	568,41	1.779,93			568,41	1.779,93				15%		
05.01.04	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 20MM	M2	163,30	7,36	1.216,61	163,30	1.216,61			163,30	1.216,61				100%		
06.01.01	ESQUADRIAS METÁLICAS																
06.01.01	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CANCELAS	M2	148,44	22,87	3.394,82	148,44	3.394,82			148,44	3.394,82				100%		
09.02.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
09.02.01	BOMBRO DOMINOS PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA PROFASISTO - ATÉ 5HP	UN	3,00	1.514,29	4.542,87	3,00	4.542,87			3,00	4.542,87				100%		
09.02.01	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	630,00	2,74	1.726,20	630,00	1.726,20			630,00	1.726,20				100%		

077
Isabel Elks S. Silva
RF 716.366.5
SILURB / NMPME

Regina Aelf. Rodrigues
Esp. Desemb. - Omani
RF 596.952.2.00
PMS



NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 829.955,66
ORDEM DE INICIO: 07/5/SIURB/NMPME/2018
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
PERIODO: 30/09/2018 A 29/10/2018

CONTRATO: 75/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADM: 6016.2018.0.013.033-7
CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBRA: CEU UIRAPURU - RUA NAZIR MIGUEL, 849 JD. PAULO VI - São Paulo - SP
ATA de RP: 017/SMSO/17

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)			
				Data Base - JUL/2016		QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	NO MÊS	TOTAL
				RS UNIT	VALOR R\$												
10			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS														
10.02.06	M	55,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 110XMM (7)	102,74	5.650,70	52,40	5.383,58			52,40	5.383,58	2,60	287,12		95%		
10.02.08	M	80,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 65MM (2)	73,20	5.863,20	80,00	5.863,20			80,00	5.863,20				100%		
10.02.03	M	203,70	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2)	34,50	7.027,65	75,00	2.587,50	128,70	4.440,15	203,70	7.027,65				63%		
10.02.01	UN	4,00	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 4"	647,15	2.588,60			4,00	2.588,60	4,00	2.588,60				100%		
10.02.05	UN	4,00	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 1 1/2"	92,34	389,36			4,00	389,36	4,00	389,36				100%		
10.02.06	UN	4,00	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 3"	397,85	1.591,40			4,00	1.591,40	4,00	1.591,40				100%		
10.02.1	UN	4,00	FILTRO PARA PISCINA PARA 50L3	1.339,70	5.358,80			4,00	5.358,80	4,00	5.358,80				100%		
10.11.05	M	118,40	PV22 - CANALETA DE ALUMINIA PARA GRECHA OU TAMPA DE CONCRETO LACONIA	102,57	12.144,29	118,40	12.144,29			118,40	12.144,29				100%		
10.11.06	M	118,40	PC20 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=0,30M	37,13	4.396,19	118,40	4.396,19			118,40	4.396,19				100%		
10.02.03	M	338,70	DEMOLUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO - ATE 4"	3,67	1.243,03	338,70	1.243,03			338,70	1.243,03				100%		
11			REVESTIMENTOS														
11.02.01	M2	743,27	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	5,48	4.073,11	743,07	4.072,04			743,07	4.072,04	0,20	1,07		100%		
11.02.02	M2	743,27	EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	27,40	20.305,54	743,07	20.300,19			743,07	20.300,19	0,20	5,35		100%		
11.02.13	M2	743,27	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	20,26	15.073,47	743,07	15.070,51			743,07	15.070,51	0,20	3,96		100%		
11.02.47	M2	588,41	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO	120,41	74.330,64	588,06	74.336,98			588,06	74.336,98	0,35	43,66		100%		
11.02.01	M2	743,27	ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA COMUM	6,60	4.905,57	743,07	4.904,26			743,07	4.904,26	0,20	1,29		100%		
11.02.02	M2	1.379,60	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	23,11	31.882,56	1.379,60	31.882,40			1.379,60	31.882,40	0,00	0,08		100%		
11			PISO														
11.02.01	M2	1.389,15	CIMENTADO COMUM - ESCOPELADO - ESPESURA 20MM	37,52	52.120,87	1.379,60	51.762,59	9,45	354,56	1.389,05	52.117,16	0,10	3,71		100%		
11.02.07	M2	1.389,15	PISO CERÂMICO GAZ (COR 9101-REF 1009) OU SIMILAR	130,61	161.426,75	1.379,60	160.189,56	9,45	1.234,26	1.389,05	161.423,82	0,10	12,93		100%		

078
Folha 3
Página 5/7
Isabel Elisa S. Silva
RF 16.386.5
SIURB / NMPME

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Alberto Pereira de Araujo Costa
CPF: 024.474.232-9

Regina Celi F. Rodrigues
Esp. Desenvolv. Urbano
RF 596.952.2.00
PMSB





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 75/SIURBANMPME/2018 VALOR DO CONTRATO R\$: 829.955,66
 PROC. ADM: 6018.2018.0.015.883-7 ORDEM DE INICIO: 075/SIURBANMPME/2018
 CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
 OBRA: CEU JURUPURU - RUA NAZIR MIGUEL, 849 JD. PAULO VI - São Paulo - SP PERÍODO: 30/09/2018 A 28/10/2018
 ATA DE RP: 017/SMSO117

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	Tabela ATA			Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		[%] Executada			
				Data Base			QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	MO MÊS	TOTAL
				RS UNIT	VALOR R\$	JUL/2018												
13.006	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	1.379,60	24,77	34.172,69	1.379,60	34.172,69				1.379,60	34.172,69				100%		
13.007	PISO PODOTÁTIL ALTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COL	M2	5,48	150,44	823,66				105,31		0,70	195,31	716,35		13%	13%		
15	PINTURA																	
16.010	TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	262,19	15,37	4.029,78				4.029,78		262,19	4.029,78			100%	100%		
15.0010	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	276,01	38,30	10.571,03	276,01	10.571,03				276,01	10.571,03			100%	100%		
15.0003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	262,19	4,09	1.072,34				1.072,34		262,19	1.072,34			100%	100%		
15.0020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	276,01	5,46	1.506,99	276,01	1.506,99				276,01	1.506,99			100%	100%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
17.0130	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 35X24MM - MALHA 50X120MM - INSTALANTE COM DISTÂNCIA DE 16,50MM - SEM PINTURA	M2	148,44	179,77	26.685,06	148,44	26.685,06				148,44	26.685,06			100%	100%		
17.0412	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	262,19	4,41	1.156,24				1.156,24		262,19	1.156,24			100%	100%		
				SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF-SSO):														
				TAXA FINAL		829.894,79		10,33%		8.892,71		784.791,40		31.214,44		96,21%		
				TOTAL GERAL:		829.894,79				8.892,71		784.892,13		31.214,44		96,21%		

Regina Ceil.F. Rodrigues
 Esp. Desenvolv. Urbano
 RF 596.952.2.00
 PMS

Folha 4
 Ksabel Elisabete Silva
 RF 716.366.5
 SIUR/5 / MAPA/ME

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Miguel Peres de Araújo Costa
 CREA 048/00000000



Fim com 04 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007822 - 23/08/2019 12:33:19 - Autenticação Digital: K11nAsJxgGkC0U5nxIC3TJIKg3f3351.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191046732 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181512252
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 404/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em: 05/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 411.316,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CACHOEIRA PORAQUÊ No.: 100
Complemento: Bairro: CONJUNTO PROMORAR RAPOSO TAVARES
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05574450 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/12/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 254,48000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEI DIRETO CIDADE GENEBRA, COMPREENDENDO: COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, MURO E GRADES, PINTURA EXTERNA/INTERNA DO PRÉDIO, ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTOS, ALVENARIA, CAIXA D'ÁGUA, FORRO E PISO.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 406.031,28."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009286

26/09/2019 16:01:03

Autenticação Digital: ICagzBACxJFKIxI5By3Tkk5TTICBBgzx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

Rua Cachoeira Poraquê, nº 100 – Cj. Promorar - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 404/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0070281-0

Data de Início: 12/12/2018

Data de Término: 20/02/2019


Valor: R\$ 406.031,28 (quatrocentos e seis mil, trinta e um reais e vinte e oito centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Seguem folhas 02 a 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL	VALOR	QUANT.	VALOR	%	EXECUTADOS NO MÊS
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR						
1	COBERTURA																
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORRA	M3	78,11	17,39	1.357,80					15,79	1.233,14	1,60	124,66			0,00%	90,81%
06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESURA 8MM	M2	73,56	179,06	13.171,29					178,88	13.156,41	0,18	12,97			0,00%	99,90%
06-60-29	RETRABADA DE TELHAS ESQUADRADAS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4,41	179,06	769,63					178,88	768,86	0,18	0,77			0,00%	99,90%
06-60-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	179,06	3.822,82					178,88	3.819,09	0,18	3,74			0,00%	99,90%
	SUB-TOTAL: 1				19.141,54					18.999,49			142,04				
2	ELETRICA																
09-09-35	PROJETOR DE ALUMÍNIO LINDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	360,00	4,00	1.476,00					4,00	1.476,00					0,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (2")	M	14,31	89,50	1.280,75					89,50	1.280,75					0,00%	100,00%
09-02-06	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS E EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	18,59	89,50	1.662,91					89,50	1.662,91					0,00%	100,00%
08-84-18	BRACA DE AÇO GALVANIZADO - 3"	UN	12,70	73,00	927,10					73,00	927,10					0,00%	100,00%
09-00-69	RETRABADA DE CONDUTORES	UN	18,58	54,00	1.003,32					54,00	1.003,32					0,00%	100,00%
09-05-28	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULLETE - 3/4"	UN	26,31	52,00	1.366,12					52,00	1.366,12					0,00%	100,00%
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CAIXA DE PASSAGEM	UN	37,17	2,00	74,34					2,00	74,34					0,00%	100,00%
09-05-17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	924,95	1,00	924,95					1,00	924,95					0,00%	100,00%
09-05-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	459,39	1,00	459,39					1,00	459,39					0,00%	100,00%
09-03-07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,68	420,00	1.561,40					420,00	1.561,40					0,00%	100,00%
09-03-06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,74	405,00	1.109,40					405,00	1.109,40					0,00%	100,00%
09-03-05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,14	1.940,00	5.315,60					1.940,00	5.315,60					0,00%	100,00%
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO E (ROPEL) (IECI) - UNIPOLAR 63/250A	UN	21,30	12,00	255,60					12,00	255,60					0,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO E (ROPEL) (IECI) - UNIPOLAR 63/250A	UN	18,74	8,00	149,92					8,00	149,92					0,00%	100,00%
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO E (ROPEL) (IECI) - BIPOLAR 63/250A	UN	51,19	16,00	819,04					16,00	819,04					0,00%	100,00%
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO E (ROPEL) (IECI) - BIPOLAR 63/250A	UN	50,93	12,00	611,16					12,00	611,16					0,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	153,45	20,00	3.069,00					20,00	3.069,00					0,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBITADO - ATÉ 16MM2	M	1,96	2.765,00	5.142,90					2.765,00	5.142,90					0,00%	100,00%
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTORE AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	10,00	111,50					10,00	111,50					0,00%	100,00%
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTORE AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	14,00	364,28					14,00	364,28					0,00%	100,00%
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	140,00	1.040,20					140,00	1.040,20					0,00%	100,00%
09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,59	35,00	650,30					35,00	650,30					0,00%	100,00%
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,58	70,00	109,20					70,00	109,20					0,00%	100,00%
09-52-11	RETRABADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	35,00	975,45					35,00	975,45					0,00%	100,00%
09-52-22	SOQUETE ANTI-MIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,28	140,00	1.996,40					140,00	1.996,40					0,00%	100,00%
09-55-33	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	75,98	35,00	2.659,30					35,00	2.659,30					0,00%	100,00%
09-55-41	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,28	70,00	719,20					70,00	719,20					0,00%	100,00%
09-52-03	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TERCIAS	4,00	25,40	200,00	508,00					18,00	462,80	1,00	25,40			0,00%	95,00%
09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR TOMADA, BOTAÇÃO DE CAMPANHA OU DIGARRA	UN	14,87	30,00	446,10					30,00	446,10					0,00%	100,00%
09-52-10	TOMADA SIMPLES DE EMBITADO - 110/220V	UN	15,17	10,00	151,70					10,00	151,70					0,00%	100,00%
09-52-06	ESPELHO PLÁSTICO - 3"	UN	3,54	30,00	106,20					30,00	106,20					0,00%	100,00%
09-52-04	RETRABADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	4,00	44,60					4,00	44,60					0,00%	100,00%
09-52-47	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	138,40	4,00	553,60					4,00	553,60					0,00%	100,00%
09-52-69	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	50,62	4,00	202,28					4,00	202,28					0,00%	100,00%
	SUB-TOTAL: 2				38.630,20					38.630,20			25,40				
3	SPDA																



Isabel Elisabete Silva
SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues da Silva
Rf - 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Abade Padua de Araujo Costa
C.R.F. 125.829/99



CONTRATO 404 / SIURB / NIMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.20160070281-4
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEDI RETO CIDADE GUYEBRA

NIMPME - EDIF-G

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
 ORDEM DE INÍCIO 404 / SIURB / NIMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MEDICÃO N.º 1ª Medição - Final
 PERÍODO 12/12/2018 à 20/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6016.20160070281-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0175MSQ17 - AG. II - BJTANTA

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS NO MES	TOTAL
				VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.		
09-12-11	M	24,58	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	52,00	0,00%	100,00%		
09-11-04	M	19,10	156,28	2.984,95	156,28	2.984,95	156,28	2.984,95	156,28	2.984,95	156,28	0,00%	100,00%		
09-11-04	M	51,17	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	92,71	0,00%	100,00%		
09-11-05	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	1,00	0,00%	100,00%		
09-11-05	UN	66,63	23,00	1.532,49	23,00	1.532,49	23,00	1.532,49	23,00	1.532,49	23,00	0,00%	100,00%		
09-11-14	UN	121,63	6,00	729,78	6,00	729,78	6,00	729,78	6,00	729,78	6,00	0,00%	100,00%		
09-03-14	M	7,43	92,71	688,84	92,71	688,84	92,71	688,84	92,71	688,84	92,71	0,00%	100,00%		
09-03-01	UN	26,25	8,00	157,50	8,00	157,50	8,00	157,50	8,00	157,50	8,00	0,00%	100,00%		
09-03-50	UN	196,95	6,00	821,70	6,00	821,70	6,00	821,70	6,00	821,70	6,00	0,00%	100,00%		
09-17-27	UN	45,38	12,00	544,56	12,00	544,56	12,00	544,56	12,00	544,56	12,00	0,00%	100,00%		
09-03-01	UN	28,25	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	0,00%	100,00%		
SUB-TOTAL: 3				14.231,78		14.231,78		14.231,78		14.231,78		12,00	315,00	0,00%	0,00%
4	ÁGUAS PLUVIAIS														
10-11-73	M	71,75	136,00	9.758,00	136,00	9.758,00	136,00	9.758,00	136,00	9.758,00	136,00	0,00%	100,00%		
10-11-99	M	60,48	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	136,00	0,00%	100,00%		
10-00-01	M	7,93	73,40	582,06	73,40	582,06	73,40	582,06	73,40	582,06	73,40	0,00%	100,00%		
SUB-TOTAL: 4				18.565,34		18.565,34		18.565,34		18.565,34		0,00%	100,00%		
5	MURO E GRADES														
15-01-13	M2	15,84	1.180,00	18.849,60	1.180,00	18.849,60	1.180,00	18.849,60	1.180,00	18.849,60	1.180,00	32,75	518,76	0,00%	97,24%
17-04-12	M2	4,41	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	1.190,00	32,75	144,43	0,00%	97,24%
15-50-20	M	28,30	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	135,00	0,00%	100,00%		
15-05-20	M2	5,48	265,29	1.448,48	265,29	1.448,48	265,29	1.448,48	265,29	1.448,48	265,29	33,84	164,77	0,00%	67,24%
15-05-24	M2	22,43	265,29	5.950,45	265,29	5.950,45	265,29	5.950,45	265,29	5.950,45	265,29	33,84	759,03	0,00%	67,24%
SUB-TOTAL: 5				36.316,93		36.316,93		36.316,93		36.316,93		1.606,88	1.606,88	0,00%	97,24%
6	PINTURA EXTERNA DE PRÉDIO														
11-80-01	M	28,30	150,00	4.245,00	150,00	4.245,00	150,00	4.245,00	150,00	4.245,00	150,00	0,00%	100,00%		
15-01-76	M2	20,39	699,98	14.272,39	699,98	14.272,39	699,98	14.272,39	699,98	14.272,39	699,98	5,18	105,62	0,00%	99,25%
17-04-12	M2	4,41	699,98	3.086,91	699,98	3.086,91	699,98	3.086,91	699,98	3.086,91	699,98	5,18	22,84	0,00%	99,25%
SUB-TOTAL: 6				21.404,50		21.404,50		21.404,50		21.404,50		128,46	128,46	0,00%	98,65%
7	PINTURA INTERNA DE PRÉDIO														
15-00-05	M2	13,44	2.093,94	28.123,19	2.093,94	28.123,19	2.093,94	28.123,19	2.093,94	28.123,19	2.093,94	28,74	379,55	0,00%	88,65%
11-80-01	M	203,60	203,60	41.440,80	203,60	41.440,80	203,60	41.440,80	203,60	41.440,80	203,60	4,54	101,63	0,00%	97,56%
15-00-34	M2	22,43	181,86	4.079,12	181,86	4.079,12	181,86	4.079,12	181,86	4.079,12	181,86	4,54	24,79	0,00%	97,56%
15-00-20	M2	5,48	181,86	992,98	181,86	992,98	181,86	992,98	181,86	992,98	181,86	4,54	24,79	0,00%	97,56%
15-50-19	M2	5,67	360,79	2.051,78	360,79	2.051,78	360,79	2.051,78	360,79	2.051,78	360,79	67,18	380,78	0,00%	100,00%
15-03-30	M2	16,60	67,18	1.120,67	67,18	1.120,67	67,18	1.120,67	67,18	1.120,67	67,18	67,18	380,78	0,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 7				40.179,25		40.179,25		40.179,25		40.179,25		506,16	506,16	0,00%	100,00%
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICA														
07-60-01	UN	9,02	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	0,00%	100,00%		
07-60-50	UN	9,02	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	0,00%	100,00%		
07-60-70	UN	3,91	39,00	140,79	39,00	140,79	39,00	140,79	39,00	140,79	39,00	0,00%	100,00%		

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Alberto Padua de Araújo Dos S.
 CREA 150.979/9

José Eduardo Rodrigues d. S.
 RF/ 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366-5
 SIURB / NIMPME



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190009286 - 26/09/2019 16:07:03 - Autenticação Digital: ICagzBACxJFKixl5BY3TKk5TTCIBBgzx.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

1ª Medição - Final
12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/MS/2017 - AG. II - BUTANTÁ

411.316,50
404 / SIURB / NMPME / 2018
VALOR DO CONTRATO
ORDEN DE INÍCIO
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

411.316,50
404 / SIURB / NMPME / 2018
VALOR DO CONTRATO
ORDEN DE INÍCIO
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO HOJES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS	TOTAL
				QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
01-01-07	PILOTE - PORTA LISA ESPERANJA SOLIDA - 82X100CM	UN	282,35	13,00	3.670,55	13,00	3.670,55	13,00	3.670,55	13,00	3.670,55	3,00	281,40	0,00%	100,00%
01-02-19	FECHADURA TIPO GORGEE - SO LINGUETA - 50MM. TRAFEGO INTENSO	UN	93,80	16,00	1.500,80	16,00	1.500,80	16,00	1.500,80	16,00	1.500,80	5,00	437,80	0,00%	100,00%
01-02-50	TARGETA DE SOBREPORTE TIPO "LAVRE OCUPADO" - BOXESUM	UN	67,56	5,00	337,80	5,00	337,80	5,00	337,80	5,00	337,80	5,17	3.635,68	0,00%	100,00%
06-01-19	PF-10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	M2	703,81	5,17	3.635,68	5,17	3.635,68	5,17	3.635,68	5,17	3.635,68	39,00	665,73	0,00%	100,00%
07-99-59	DOBRADURA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3,12X3,12"	UN	17,07	39,00	665,73	39,00	665,73	39,00	665,73	39,00	665,73	3,00	929,19	0,00%	100,00%
08-01-74	EF-03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N°20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	309,73	3,00	929,19	3,00	929,19	3,00	929,19	3,00	929,19	0,30	2,02	0,00%	98,78%
08-50-50	FERRÃO TRABALHADO - CARGILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	127,45	857,74	127,45	857,74	127,45	857,74	127,45	857,74	83,16	372,55	0,00%	92,96%
08-50-56	CARGILHOS E TROCA DE RIBITES	M2	4,48	69,45	400,74	69,45	400,74	69,45	400,74	69,45	400,74	8,00	343,84	0,00%	100,00%
08-50-58	BRANCO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	42,98	12,00	515,76	12,00	515,76	12,00	515,76	12,00	515,76	12,00	499,92	0,00%	100,00%
08-50-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CARGILHOS BASCULANTES	UN	41,66	12,00	499,92	12,00	499,92	12,00	499,92	12,00	499,92	60,06	1.373,57	0,00%	96,25%
08-60-01	RETRADA DE ESCUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CARGILHOS	M2	22,87	62,40	1.427,09	62,40	1.427,09	62,40	1.427,09	62,40	1.427,09	60,06	1.373,57	0,00%	96,25%
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESCUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CARGILHOS	M2	32,68	62,40	2.039,23	62,40	2.039,23	62,40	2.039,23	62,40	2.039,23	60,06	1.962,76	0,00%	96,25%
	SUB-TOTAL: 8				16.342,23		16.342,23		16.342,23		16.342,23		441,58		
9	HIDRAULICA														
10-02-61	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4")	M	17,84	21,30	382,12	21,30	382,12	21,30	382,12	21,30	382,12	21,30	382,12	0,00%	100,00%
10-02-82	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")	M	24,20	15,70	379,94	15,70	379,94	15,70	379,94	15,70	379,94	15,70	379,94	0,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RIGIDO, PORTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	28,07	30,00	842,10	30,00	842,10	30,00	842,10	30,00	842,10	30,00	842,10	0,00%	100,00%
10-09-33	TUBO DE PVC RIGIDO, PORTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	45,00	2.170,35	45,00	2.170,35	45,00	2.170,35	45,00	2.170,35	45,00	2.170,35	0,00%	100,00%
10-10-94	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECÇÃO - ESCAVACAO E APLACAMENTO	M3	39,73	1,00	39,73	1,00	39,73	1,00	39,73	1,00	39,73	1,00	39,73	0,00%	100,00%
10-10-95	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	31,75	0,10	3,17	0,10	3,17	0,10	3,17	0,10	3,17	0,10	3,17	0,00%	100,00%
10-10-97	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECÇÃO - ALVARIA DE 1 TUBULO, REVESTIDA	M2	249,60	4,00	998,40	4,00	998,40	4,00	998,40	4,00	998,40	4,00	998,40	0,00%	100,00%
10-10-98	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	1,00	148,23	1,00	148,23	1,00	148,23	1,00	148,23	1,00	148,23	0,00%	100,00%
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,10	106,00	2.978,60	106,00	2.978,60	106,00	2.978,60	106,00	2.978,60	106,00	2.978,60	0,00%	100,00%
10-12-28	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	16,31	6,00	97,86	6,00	97,86	6,00	97,86	6,00	97,86	6,00	97,86	0,00%	100,00%
10-13-04	BACIA SANITARIA INFANTE, SIFONADA, DE LOUCA BRANCA	UN	382,62	7,00	2.678,34	7,00	2.678,34	7,00	2.678,34	7,00	2.678,34	7,00	2.678,34	0,00%	100,00%
10-15-05	BACIA SANITARIA ALTEADA, PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA	UN	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	0,00%	100,00%
10-15-14	LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA	UN	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	0,00%	100,00%
10-15-08	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLLUNA, CAPACIDADE MINIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	342,97	6,00	2.057,82	6,00	2.057,82	6,00	2.057,82	6,00	2.057,82	6,00	2.057,82	0,00%	100,00%
10-14-25	ACABAMENTO AUTOMATICO EM GESSO PARA VALVULA DE DESCARGA EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	158,25	10,00	1.582,50	10,00	1.582,50	10,00	1.582,50	10,00	1.582,50	10,00	1.582,50	0,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACABAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	310,22	7,00	2.171,54	7,00	2.171,54	7,00	2.171,54	7,00	2.171,54	7,00	2.171,54	0,00%	100,00%
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE AUTOMATICO	UN	282,15	3,00	846,45	3,00	846,45	3,00	846,45	3,00	846,45	3,00	846,45	0,00%	100,00%
10-50-03	DEMONICAO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	75,00	275,25	75,00	275,25	75,00	275,25	75,00	275,25	75,00	275,25	0,00%	100,00%
10-50-35	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	15,00	424,80	15,00	424,80	15,00	424,80	15,00	424,80	15,00	424,80	0,00%	100,00%
10-50-40	RETRADA DE SIFONES	UN	7,55	10,00	75,50	10,00	75,50	10,00	75,50	10,00	75,50	10,00	75,50	0,00%	100,00%
10-60-42	RETRADA DE TORNEIRAS	UN	4,91	10,00	49,10	10,00	49,10	10,00	49,10	10,00	49,10	10,00	49,10	0,00%	100,00%
10-60-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORCADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2"	UN	28,69	10,00	286,90	10,00	286,90	10,00	286,90	10,00	286,90	10,00	286,90	0,00%	100,00%
10-90-01	DESENTUPAMENTO DE RANAS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,63	184,40	1.402,29	184,40	1.402,29	184,40	1.402,29	184,40	1.402,29	184,40	1.402,29	0,00%	100,00%
17-05-27	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM "L" - PPDF	UN	453,32	1,00	453,32	1,00	453,32	1,00	453,32	1,00	453,32	1,00	453,32	0,00%	100,00%
17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO - EM "L" (BARRAS COM DIÁMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	2,00	879,20	2,00	879,20	2,00	879,20	2,00	879,20	2,00	879,20	0,00%	100,00%
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÁMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	2,00	309,82	2,00	309,82	2,00	309,82	2,00	309,82	2,00	309,82	0,00%	100,00%
17-05-21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÁMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	179,06	2,00	358,12	2,00	358,12	2,00	358,12	2,00	358,12	2,00	358,12	0,00%	100,00%
18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"	UN	287,95	4,00	1.151,80	4,00	1.151,80	4,00	1.151,80	4,00	1.151,80	4,00	1.151,80	0,00%	100,00%
	SUB-TOTAL: 9				24.693,41		24.693,41		24.693,41		24.693,41		24.693,41		

J. ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EREJ
Eng. Luiz Alberto Pereira de Assis Cav. 3
C.R.S. 5.952.289/99

José Eduardo Rodrigues da S.
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF: 716.366.5
SIURB - NMPME



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP/1553TKK5TTCBbgzx.
CAT No: 2620190009286 - 26/09/2019 16:01:03 - Autenticação Digital: ICagzBACXJFKIXI5BY3TKK5TTCBbgzx.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

PREFEITURA DE SAO PAULO

1ª Medição - Final
12/12/2018 à 20/02/2019
MEDIÇÃO N.º
PERÍODO
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMS/017 - AG. II - BUTANTÁ

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEN DE INÍCIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEL DIRETO CIDADE GENEBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PREÇO UNIT.		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS TOTAL
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
10	REVESTIMENTOS														
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,82	2.763,47	254,48	2.763,47			254,24	2.750,88	254,24	2.750,88	0,24	2,80	99,90%
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARG MASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,40	6.972,75	254,48	6.972,75			254,24	6.966,18	254,24	6.966,18	0,24	6,58	99,80%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARG MASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,28	5.160,85	254,48	5.160,85			254,24	5.156,99	254,24	5.156,99	0,24	4,87	99,90%
11-02-29	AZULEJOS JUNTA AMARRILHAÇÃO GUA FURADO - ASSENTOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,87	10.868,66	254,48	10.868,66			254,24	10.848,42	254,24	10.848,42	0,24	10,24	99,90%
11-50-05	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	21,11	5.881,03	254,48	5.881,03			254,24	5.875,49	254,24	5.875,49	0,24	5,55	99,90%
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESALADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PAUZA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	205,00	7.257,00	35,40	7.257,00			35,00	7.175,00	35,00	7.175,00	0,40	82,00	98,87%
13-50-05	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	878,86	35,40	878,86			35,00	866,95	35,00	866,95	0,40	9,91	98,87%
	SUB-TOTAL: 10			39.760,63		39.760,63			35,00	866,95	35,00	866,95	0,40	9,91	98,87%
11	ALVENARIA														
04-01-38	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	85,59	1.994,25	23,30	1.994,25			23,30	1.994,25	23,30	1.994,25	0,00%	0,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	285,37	46,60	285,37			44,80	245,50	44,80	245,50	1,80	9,86	96,13%
11-02-10	EMBOÇO EXTERNO - ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	1.325,30	46,60	1.325,30			44,80	1.274,11	44,80	1.274,11	1,80	51,19	95,13%
11-02-13	REBOCO EXTERNO - ARG MASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	958,49	46,60	958,49			44,80	922,43	44,80	922,43	1,80	37,05	96,13%
	SUB-TOTAL: 11			4.534,41		4.534,41			44,80	922,43	44,80	922,43	1,80	37,05	96,13%
12	CAIXA D'ÁGUA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FURADA	M3	78,11	73,11	0,94	73,11			0,94	73,11	0,94	73,11	-	-	0,00%
05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇÃO 1:3, E PRESSURA 30MM	M2	59,84	1.675,52	28,00	1.675,52			28,00	1.675,52	28,00	1.675,52	-	-	0,00%
10-03-06	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 2HP	UN	1.766,29	1.766,29	1,00	1.766,29			1,00	1.766,29	1,00	1.766,29	-	-	0,00%
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, 30" DAVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	34,50	690,00	20,00	690,00			20,00	690,00	20,00	690,00	-	-	0,00%
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, 30" DAVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	83,95	1.278,00	20,00	1.278,00			20,00	1.278,00	20,00	1.278,00	-	-	0,00%
10-05-05	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	92,34	277,02	3,00	277,02			3,00	277,02	3,00	277,02	-	-	0,00%
10-05-07	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	273,40	820,20	3,00	820,20			3,00	820,20	3,00	820,20	-	-	0,00%
10-80-18	RETRADA DE REGISTRO OU VALVULAS FLUXIVEIS	M	8,50	340,00	40,00	340,00			40,00	340,00	40,00	340,00	-	-	0,00%
10-80-24	RETRADA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA	UN	75,07	600,42	6,00	600,42			6,00	450,42	6,00	450,42	-	-	0,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	151,06	1,00	151,06			1,00	151,06	1,00	151,06	-	-	0,00%
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARG MASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,40	787,20	28,00	787,20			28,00	787,20	28,00	787,20	-	-	0,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARG MASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,28	587,84	28,00	587,84			28,00	587,84	28,00	587,84	-	-	0,00%
11-50-03	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	8,60	158,40	24,00	158,40			24,00	158,40	24,00	158,40	-	-	0,00%
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E FACHADURAS	M	28,50	648,00	30,00	648,00			30,00	648,00	30,00	648,00	-	-	0,00%
15-03-12	ESMAITE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	16,09	193,08	12,00	193,08			12,00	193,08	12,00	193,08	-	-	0,00%
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHEIRIA - LIXA	M2	5,46	85,52	12,00	85,52			12,00	85,52	12,00	85,52	-	-	0,00%
15-80-05	TINTA AGRÍCOLA - REPRINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOCQUE DE MASSA	M2	13,44	1.370,88	102,00	1.370,88			102,00	1.370,88	102,00	1.370,88	-	-	0,00%
17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM	M2	4,41	449,02	102,00	449,02			102,00	449,02	102,00	449,02	-	-	0,00%
17-04-21	REJUNTAMENTO	UN	117,71	117,71	1,00	117,71			1,00	117,71	1,00	117,71	-	-	0,00%
	SUB-TOTAL: 12			12.216,51		12.216,51			1,00	117,71	1,00	117,71	-	-	0,00%
13	FORRO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FURADA	M3	78,11	1.454,54	18,60	1.454,54			18,60	1.452,96	18,60	1.452,96	0,02	1,58	99,89%
12-01-42	FORRO DE GESSO ACARONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	82,26	29.458,11	357,72	29.458,11			357,72	29.426,05	357,72	29.426,05	0,59	32,08	99,89%



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.3565-3
SIURB - NMPME

José Eduardo Rodrigues
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Eng. Luiz Alberto Paiva de Araujo Dr.º
C.R.C. 000000000-9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA/RJ/15B53TKK5TTCBBgzk.
CAT No: 2620190009286 - 26/09/2019 16:01:03 - Autenticação Digital: ICagzBACxJKix15B53TKK5TTCBBgzk.

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEN DE INÍCIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMSO/17 - AG. II - BUTANTÁ

CODIGO	DESCRICO	UN	PREÇO UNIT.		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS	
			UNIT.	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	NO MÊS	TOTAL	
12-50-05	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	4,41	358,11	1.579,27	32.481,93	-	-	357,72	1.577,55	357,72	1.577,55	0,39	1,72	0,00%	99,89%
SUB-TOTAL: 13																
14	COMPLEMENTOS															
01-05-40	TELA PARA PROTECCAO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	100,00	1.802,00	-	-	-	100,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	-	-	0,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	948,38	8.374,20	-	-	-	948,38	8.374,20	8.374,20	8.374,20	-	-	0,00%	100,00%
17-45-01	ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	152,00	959,12	-	-	-	121,50	766,67	30,50	766,67	30,50	192,46	0,00%	79,93%
17-45-02	ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	152,00	769,12	-	-	-	121,50	614,78	30,50	614,78	30,50	154,33	0,00%	79,93%
SUB-TOTAL: 14																
15	PISO															
01-01-07	REMOCCAO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	89,94	7.728,03	-	-	-	98,94	7.728,03	7.728,03	7.728,03	-	-	0,00%	100,00%
01-04-01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	38,05	1.678,66	-	-	-	38,05	1.678,66	1.678,66	1.678,66	-	-	0,00%	100,00%
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	111,57	19,03	2.122,79	-	-	-	19,03	2.122,79	2.122,79	2.122,79	-	-	0,00%	100,00%
03-01-04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL	M2	58,07	41,20	2.310,08	-	-	-	22,96	1.287,37	18,24	1.287,37	18,24	1.022,72	0,00%	55,72%
03-02-09	ARMADURA EM ACO CA-80 - TELA	KG	6,25	928,49	5.803,08	-	-	-	928,49	5.803,08	5.803,08	5.803,08	-	-	0,00%	100,00%
03-03-17	CONCRETO FCR = 25,0MPa - LISINADO	M3	311,65	38,05	11.859,22	-	-	-	38,05	11.859,22	38,05	11.859,22	-	-	0,00%	100,00%
03-02-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	38,05	1.147,30	-	-	-	38,05	1.147,30	38,05	1.147,30	-	-	0,00%	100,00%
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	3,99	380,53	1.518,31	-	-	-	380,53	1.518,31	380,53	1.518,31	-	-	0,00%	100,00%
13-50-01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	214,63	38,05	8.167,32	-	-	-	38,05	8.167,32	38,05	8.167,32	-	-	0,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 15																
SUB TOTAL					372.805,68					368.015,31		368.015,31				
TAXA FINAL (10,33 %)					38.610,82					406.031,28		406.031,28				
SUB TOTAL					411.316,50					406.031,28		406.031,28				


Folha 06
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Alberto Pereira de Araújo Corrêa
CPF: 017.999.999-99

José Eduardo Rodrigues
RF: 718.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB



Fim com 06 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil


Número ART: 28027230181088125 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/09/2018Baixada em: 06/09/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172468695
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FDE
AVENIDA AVENIDA SÃO LUÍS 99 No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046905 . PAIS: BRASIL
Contrato: 10/00001/16/01-061 - O.S 70/00517/01-001 Celebrado em : 14/09/2017
Vinculado à ART: 28027230172369207
Valor do Contrato: R\$ 99.241,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA CAATIVA No.: 15
Complemento: EE ALFREDO PAULINO Bairro: ALTO DA LAPA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05059040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/09/2017 Conclusão Efetiva: 13/11/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 2920,58000 metro quadrado.

Observações
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.






IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS	
OS: Nº.:	70/005171/17/01-001 Item: 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-061 - lote 061 item 001
PI:	2017/01069
ESCOLA:	43102 - EE ALFREDO PAULINO
LOCAL:	RUA CAATIVA, 15 - CEP 05059-040 - ALTO DA LAPA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA:	J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 57 085 201/0001-56
ENDEREÇO:	RUA AIMBERÊ, 135, PERDIZES
LOCAL:	SÃO PAULO, SP
VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
RS 99.241,75	RS 98.385,12

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA	0200065530		28027230172468695	1603665360	ENG CIVIL


CARACTERÍSTICAS						
TIPO DE OBRA: Reforma						
PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 7	TOTAL DE DIAS: 67 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 14-09-2017	DATA DE TÉRMINO: 13-11-2017	DATA DE EMISSÃO TRP: 12-12-2017	ATRASOS JUSTIFICADOS: 22 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)		
1 - Prorrogação de prazo 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra conforme cláusula contratual 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP)						

OBSERVAÇÕES
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3 EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR

ATESTADO
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.
São Paulo 30 de julho de 2018

RESPONSÁVEIS
 Engº Afonso Coan Filho Gerente de Obras Metropolitanas CREA 0601093635

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No.: 2620180006830 - 20/09/2018 15:37:35 - Autenticação Digital: C520A13271UKz66Jz5agC1331Bf0JKgk3



Acumulado de Medição

Critério	Unidade	Contrato	70/00517/17/01-001-001	Valor	99.241,75	Construtora	J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.		Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
							Município	SÃO PAULO		Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
Data base	04/2017	Assinatura	14/09/2017	Valor Aditivo	0,00	Diretoria	CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dt. Prevista	13/12/2017	Início	14/09/2017	Prazo	60 + 0	Nome Interv.	EE ALFREDO PAULINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dt. Realização	29/01/2018	Término	13/11/2017	Redução	0,00000%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII	0,00	0,00	221,97	221,97	0,00	
Nro Medição	3	Prédio	43102	Orc. FDE	99.241,75	Área Constr.	2920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PI	2017/01069	Situação	Aprovada	Medição Final				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Principal	Reajuste	Principal	Reajuste				
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	798,00	798,00	0,00	8.024,90	0,00	8.024,90	0,00				
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	7,55	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	1,08	0,00	3,00	221,97	0,00	221,97	0,00				
09.07.004	FIÔ DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00				
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	0,00	0,00	0,00	276,46	0,00	276,46	0,00				
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00	0,00	6,00	66,90	0,00	66,90	0,00				
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	798,00	798,00	0,00	227,52	0,00	227,52	0,00				
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECANICO	M2	2,46	798,00	0,00	1.963,08	0,00	1.963,08	0,00				
16.04.001	OE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1,00	1,00	1.106,92	0,00	1.106,92	0,00				
16.04.002	OE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	1.106,92	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.04.017	OE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	1.118,51	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	4.662,85	0,00	0,00	9.325,70	0,00	9.325,70	0,00				
			0,00	82,00	0,00	10.824,82	0,00	10.824,82	0,00				
			0,00	82,00	0,00	10.824,82	0,00	10.824,82	0,00				

Eng.º Afonso Corrêa Filho
 Gerente de Obras Metropolitanas
 CREA/06105656



Emissão: 30/07/2018 12:32:33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620180006630 - 20/09/2018 15:37:35 - Autenticação Digital: C5z0A13z1UKz66Jz5agC1331Bf0JKgK3

Contrato	70C05171701-001-001	Valor	99.241,75
Construtora	J.L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
Município	SÃO PAULO		
Diretoria	CENTRO OESTE		
Nome Interv.	EE ALFREDO PAULINO		
Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII		
Area Constr.	2920.58		

Codigo	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16 05 032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	42,00 137,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 05 042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	42,00 122,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 05 047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	0,00 0,00	60,00 0,00	60,00	4.903,80	0,00	4.903,80	0,00
16 05 048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	0,00 60,00	-60,00	0,00	0,00	-5.585,40	0,00
16 50 010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	79,80 132,08	34,02 34,02	0,00	4.493,36	0,00	4.493,36	0,00
16 80 009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	672,00 67,84	672,00 672,00	0,00	45.588,48	0,00	45.588,48	0,00
16 80 016	TELA Q-02 PARA PISO DE CONCRETO	M2	126,00 9,84	126,00 126,00	0,00	1.239,84	0,00	1.239,84	0,00
16 80 015	RETIRADA DE ENTULHO	M3	80,88 40,60	72,02 34,02	38,00	2.924,01	0,00	1.542,80	0,00

ATESTADO DE EXECUÇÃO

TOTAL COM REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
84.337,89	98.385,12	14.047,23	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED DATA BASE
			84.337,89	98.385,12	14.047,23
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR
			84.337,89	98.385,12	14.047,23

CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKT



Eng. Afonso Goom-Filho
 Gerente de Obras Metropolitanas
 CREA 0601093635



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CÓPIA COLORIDA 000038 094

CERTIDÃO Nº: **FL-26203**

Folha(s) nº: 1 de



Referente à(s) ART(s) 94282720012061014.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA**

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0200065530

Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", Artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23 569/33 e Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Obras de Construção de um Centro Desportivo, que consistem em; serviços preliminares; movimento de terra; fundações e infraestrutura; superestrutura; cobertura; impermeabilização e tratamento; instalação hidráulica; esquadrias de ferro; ferragens; revestimento interno de parede; forro; revestimentos externos; pisos; vidros e plásticos e pintura.

Quantificação Especificadas Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Av. Maria Cerri, Quadra 2 - Bairro do Jardim Divinolândia.

Cidade Guarulhos **Estado** SP

Valor CR\$ 22.268.430.000,00 (Março/94).

Período Março/1994 à Dezembro/1994.

Contratante **Prefeitura Municipal de Guarulhos.**

Contratada **JL Engenharia e Construção Ltda.**

CREASP Nº 0320920


O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m) se arquivada(s) neste Conselho no processo A-001356/97VL12

Cód. 2.01.303

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA



095-000039



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

CÓPIA COLORIDA

CREA-SP

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-26203**

Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo, Quinta-feira, 14 de Março de 2002

Conferido: Roberto Vieira dos Reis - DRCA

Renato Almeida Pinheiro - DRCA
Cartão Profissional 030/2000



3.º TABELIÃO DE NOTAS - S. PAULO - Colégio Notarial do Brasil

AUTENTICAÇÃO


Eduardo da Silva Resurreição - Matr. 13340
Av. SÃO LUIS, 192 L. 2º ANDAR - CEP: 01308-000 - São Paulo

S. Paulo, 14 MAR 2002 - Matr. 10642 - 0766265

POR ATC R\$ 3,70

Autentico a presente certidão, que se conforma o original a mim apresentado, e a mesma, do que dou fé. FERNANDES FERREIRA FERREIRA - Escrevente

VALIDO SEMPRE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acesso à experiência adquirida ao longo da vida do profissional, técnico do profissional certificado. NÃO SE TRATA DE TÍTULO E NÃO SE SUJEITA A LIMITAÇÃO DE VALIDADE. NÃO CABENDO QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL À SUA VALIDADE.

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

Cód. 2.01.303





CÓPIA COLORIDA
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-74703
 São Paulo, 15/03/2002
ROBERTO VIEIRA DOS REIS
 TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
 CREA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

Guarulhos, 28 de dezembro de 1994

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.L. ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede a Rua Quirino Pucca nº 202, Vila Romana - Lapa - São Paulo- SP, com inscrição no C.G.C. n.º 57.085.201/0001-56, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DESPORTIVO**, localizado na Avenida Maria Cerri, Qd. 2, no bairro do Jardim Divinolândia para este Município, contendo as informações abaixo relacionadas :

Engenheiro responsável: Luiz Alberto de Araújo Costa
C.R.E.A. n.º 6.533/D - 2ª região visto 145.267.

Contrato nº- 098/92-GP

Valor contratual - CR\$ 22 268 430.000,00

Período de Execução - março/94 à dez/94

3.º TABELIÃO DE NOTAS - S. PAULO
AUTENTICAÇÃO
 Eduardo da Silva Ressureição - Tabelião Interino
 Av. SÃO LUIS, 192 - 123/24 - Tel. (11) 3120-8600
 S. Paulo, 15/03/2002
 POR ATC Nº 48340
 R\$ 3,70
 Autenticado o presente documento em inteiro teor e cópia autenticada em 15/03/2002
FERNANDES AFFONSO B. JONES JUNIOR
 TABELIÃO DE NOTAS
 VALÍDIO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº EL-21.202

São Paulo, 14/03/2008

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A) GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ESTRUTURA METÁLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE/un
010000	Serviços Preliminares	
010102	Limpeza Manual do terreno	6830,00 m2
010201	Locação da Obra	3630,00 m
010301	Execução da sondagens	130,00 m
020000	Movimento da terra	
020102	Raspagem superficial do terreno	3630,00 m2
020103	Escavação mecânica	7340,00 m3
020202	Aterro compactado ate 95% do P.N	1720,00 m3
020301	Carga do material escavado	5620,00 m3
020302	Descarga e espalhamento no bota-fora	3630,00 m3
020303	Carga e transporte ate 1km	3630,00 m3
020401	Transporte de terra de empréstimo	8600,00 m3 xkm
020402	Escavação de terra em jazida	1720,00 m3
020403	Transporte de terra de empréstimo	25.800,00 m3 xkm
030000	Fundações e infraestrutura	
030201	Instalação de bate-estacas p/ estaca estrau	1,00 un
030202	Estaca estrauss D=25 cm p/20 ton	280,00 m
030204	Estaca estrauss D=38 cm p/40 ton	136,00 m
030206	Estaca estrauss D=48 cm p/65 ton	84,00 m
031301	Escavação manual ate 2 m	118,00 m3
031306	Apilamento manual do fundo de valas	1328,00 m2
031309	Reaterro Compacto	398,40 m3
031211	Remoção e espalhamento do material excedente	76,70 m3
031401	Lastro de brita E=10 cm	3630,00 m2
031502	Concreto manual de fck = 15,0 mpa com controle "c"	7,8 m3

3.º TABELÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Edvardo da Silva R. (Estrutura e Fundação)
Av. SÃO LUIS, 122 L. 10 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 01334-000
S. Paulo, POR ATOS, R\$ 3.700,00
Autenticado eletronicamente de acordo com a legislação em vigor. É válida a cópia impressa em papel branco conforme o original a mm apresentando a parte reproduzida, do que dou fé.
FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - Escritório
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



031508	Concreto usinado fck = 15,0 mpa	236,73 m ³
031602	Forma comum de tábua p/ fundação(2)	2.438,50 m ²
031701	Armação CA-50	31.738,00 Kg
031703	Lanc. e aplic. concreto em fundação	236,73 m ³
040000	Superestrutura	
040502	Lajes pre-moldadas (concreto e forma)	360,00 m ²
040503	Vigas pre-moldadas (concreto e forma)	738,00 m
040504	Arquibancadas pre-moldadas (concreto e forma)	384,00 m ³
040801	Estrutura metálica (vigas/pilares)	56.500,00 Kg
041501	Arquibancadas estrutura metálica	41.380,00 Kg
050402	Alvenaria de bloco de concreto de vedação E=9 cm	430,00 m ²
050404	Alvenaria de bloco de concreto de vedação E=14 cm	113,80 m ²
050405	Alvenaria de bloco de concreto de vedação E=19 cm	405,00 m ²
050407	Alvenaria de bloco de concreto aparente E=14 cm	728,00 m ²
050801	Divisórias de granilite E=3/4 cm	148,50 m ²
050811	Prateleiras de granilite	38,50 m ²
051002	Vergas de concreto	5,00 m ³
060000	Cobertura	
060101	Estrutura metálica para telha de fibrocimento ondulada	3554,50 m ²
060305	Cumeeira normal para telha ondulada	607,00 m
030603	Rufo normal para telha ondulada	124,00 m
060505	Telha de fiberglass tipo maxicalha	75,5 m ²
060602	Fechamento lateral com telha pre-pintada E=0,50mm	158,00 m ²
070000	Impermeabilização e tratamento	
070101	Regularização p/ impermeabilização com argam. 1:3 de E=3,0 cm	43,00 m ²
070202	Impermeabilização rígidas das fundações	209,30 m ²
070203	Impermeabilização de muros de arrimo	43,70 m ²






O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE EM CERTIDÃO DE AÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP 000044099.

São Paulo, 14/03/2020

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
ORCA

080000	Instalação Hidráulica	
083101	Extintor PO químico seco 4kg	18,00 un
083102	Extintor PO químico seco 6kg	13,00 un
083103	Extintor PO químico seco 8kg	6,00 un
083106	Extintor gás carbônico 6kg	5,00 un
083107	Extintor água pressurizada	2,00 un
083109	Registro globo 45 2 1/2"	8,00 un
083111	Abrigo mangueira emb. 90X60X17	4,00 un
083112	Abrigo mangueira emb. 90X60X30	4,00 un
083123	Mangueira fib. Sintética 21/2"	120,00 m
083124	Esguicho latão c/ engate 1 1/2"	8,00 un
083128	Adaptador storz 1 1/2"	8,00 un
083129	Adaptador storz 2 1/2"	8,00 un
083701	Bacia sanit. branca c/ fixações	84,00 un
083706	Lavatório suspenso louça br.	15,00 un
083720	Mictório de louça branca c/fix	15,00 un
083724	Papeleira de louça branca	84,00 un
083726	Saboneteira louça 15X15cm br	26,00 un
083730	Saboneteira com alça 15X15cm br.	26,00 un
083734	Cabide de louça simples branco	13,00 un
083736	Cabide de louça duplo branco	13,00 un
083836	Chuveiro elétrico	26,00 un
083844	Chuveiro PVC	4,00 un
083908	Espelho 40X60cm	52,00 un
083909	Saboneteira líquida	4,00 un
083910	Toalha de papel	26,00 un
093915	Espelho de 2.10X1.00m	52,00 un
084003	Lavatório coletivo aço inox de 2.10m	4,00 un
084004	Mictório coletivo aço inox de 3.00m	4,00 un
084235	Caixa passagem 80X80X110cm	130,00 un
094002	Mesa de comando de iluminação p/ 6 canais mod.mc. - 1006 da translux	1,00un
094301	Placar eletrônico p/ ginásios mod.ssm-2000 da digimatic	1,00 un
094302	Marcador digital de segundos mod.mds-30 da digimatic	1,00 un



094303	Marcador digital de faltas mod.mds-5 da digimatic	1,00 un
094304	Mão de obra especializada para instal. de placar eletrônico	1,00 gl
130102	Batente de madeira de 70X210cm	26,00 un
130103	Batente de madeira de 80X210cm	8,00 un
130202	Folha de porta lisa de madeira de 70X210cm	4,00 un
130203	Folha de porta lisa de madeira de 80X210cm	3,00 un
130301	Guiche de madeira com balcão de	14,00 un
130506	Porta p/ box - 0,60X1,80m	26,00 un
140000	Esquadrias de ferro	
140101	Caixilho de ferro tipo basculante	195,60 m2
140102	Caixilho de ferro tipo maximar	456,40 m2
140103	Caixilho de ferro tipo fixo	68,46 m2
140104	Caixilho de ferro tipo de correr	96,00 m2
140310	Corrimão fixado em parede	38,00 m
140315	Guiches em chapa de ferro (bilheteria) ambulatório e posto PM.	8,60 m2
140317	Alambrados c/ tela e requadro em perfil tabular p/ ginásio Poliesportivo	628,00 m2
140318	Guarda corpo das arquibancadas H=80cm	384,00 m2
160000	Ferragens	
150101	Fechadura tipo yale	23 un
170000	Revestimento interno de parede	
170101	Chapisco de cimento e areia (1:3)	254,12 m2
171002	Emboco interno (1:2:6)	254,12 m2
174001	Azulejos brancos assentes com massa	332,20 m2
174002	Azulejos brancos assentes c/ cimento cola	652,20 m2
174003	Azulejos de cor assentes com massa	85,30 m2
174006	Azulejos decorados assentes com cimento cola	120,30 m2
174020	Cantoneira de alumínio em azulejos	21,0 m
180109	Massa de gesso em forros	320,20 m2





CÓPIA COLORIDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EMITIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 14-26208

São Paulo, 19/03/2002

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DROA

180201	Forro de gesso liso	521,20 m2
190000	Revestimentos externos	
190101	Chapisco externo (1:3)	54,21 m2
190102	Emboço externo (1:1:6)	54,21 m2
190104	Reboco externo (1:1:5)	54,21 m2
200000	Pisos	
200101	Regularização e Apiloamento	85,78 m2
200102	Lastro de brita graduada E=10cm	85,78 m2
200106	Lastro de concreto magro E=8cm	85,78 m2
200112	Contra piso de concreto c/ tela Q-47 E=8cm	147,20 m2
200207	Cimentado desempenado queimado E= 3cm	147,20 m2
200301	Piso cerâmico assente com argamassa	32,00 m2
200508	Piso de madeira p/ quadra poliesportiva - tipo rígido	630,50 m2
200805	Po de mármore ou terra portuguesa e mistura especial	12 m3
220000	Vidros e Plásticos	
220101	Vidro Fantasia tipo pontilhado	456,00 m2
260000	Pintura	
260101	Pintura de latex simples (2 demãos)	15.730,00 m2
261001	Pintura a esmalte em esquadrias de ferro	1632,00 m2
261012	Pintura verniz em rodapé de madeira	139,2 m2
261110	Pintura silicone em concreto aparente	728,00 m2
280201	Pintura de quadra de esporte	600,00 m2
280202	Postes com rede de voley p/quadra externa escolar	1,00 cj
280203	Tabela basquete c/aro, rede e estrutura auxiliar fixa p/quadra externa escolar	2,00 cj
280204	Trave de futebol de salão com rede para quadra externa escolar	2,00 cj
280216	Banco de alvenaria cimentado	38,00 m

3.º TABELÃO DE NOT. AUTENT. Eduarde da Silva Ressurreição Av. SÃO LUIS, 192 - 2372-1 S. Paulo, POR ATC R\$ 3,70

19 MAR 2002

Colegio Notarial do Brasil 113340 AUTENTICAÇÃO 44AY0766280

VERBA

Autentico a presente com reprografia conforme o original a mim apresentado na parte reproduzida, do que dou fé.

FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - Escrevente VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





CÓPIA COLORIDA

000046

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº Fl. 26705.

São Paulo, 14/02/2012

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SEGN. ADMINISTRATIVO
ORCA

300000	Equipamentos	
300101	Futebol de salão – equipamento para	1,00 par
300102	Voleibol – equipamento para Ginásio	1,00 cj
300103	Basquetebol – equipamento (móvel com acionamento hidráulico e proteção) para Ginásio	1,00 par
300104	Basquetebol- equipamento (móvel com proteção) para ginásio	1,00 m
300203	Banco de madeira para vestiário	68,00 m
300204	Balcão de atendimento – cantina	14,00 un
300207	Cadeiras para tribuna de honra	180,00 un

B) QUADRAS EXTERNAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE/un.
280201	Pintura de quadra de esporte	1230,00 m ²
280202	Postes com rede de voley p/quadra externa escolar	2,00 cj
280203	Tabela basquete c/aro, rede e estrutura auxiliar fixa p/quadra externa escolar	4,00 cj
280204	Trave de futebol de salão com rede para quadra externa escolar	2,00 cj
280206	Piso para quadra de esporte escolar E=8cm	1230,00 m ²
280208	Alambrado de divida H=3,20m	88,00 m
280209	Fechamento lateral quadra esporte H=2m	270,00 m
280210	Fechamento lateral quadra esporte fundos H=5m	20,00 m
280211	Poste c/2 proj. vapor mercúrio 400W H=11m	8,00 un
280216	Banco de alvenaria cimentado	16,00 m
280316	Portão de abrir de 3,00 X 2,50m	2,00 un
280326	Degraus de escada de 30X18cm em	14,00 m
280327	Bancos de concreto pre-moldado 1,50m sem esgoto	un
280330	Pintura de esmalte portões e gradis	15,00 m ²
280501	Execução de dreno de brita	68,00 m ²
280502	Colocação de bidim OP. 40	17,00 m ²





280503	Tubo para drenagem de PVC com conexões D=100mm	13,00 m
280504	Tubo de concreto de D=300mm	31,00 m
280505	Caixa de passagem de 80X80x80cm	8,00 un
290000	Limpeza	
291001	Limpeza final da obra	1,00 un
300000	Equipamentos	
300101	Futebol de salão -- equipamento para	2,00 par
301011	Arquibancada em bloco de concreto armado e cimento sobre o terreno	210,00 m

C) URBANIZAÇÃO DA ÁREA

280000	Urbanização e Paisagismo	
280102	Gramma em placas	6.750,00 m2
280103	Arbustos (c/conservação de 60 dias)	187,00 un
280104	Forração rasteira	343,00 m2
280105	Árvore até 1,50m (c/conservação de 60 dias)	238,00 un

D) PISTAS DE ATLETISMO E BOCHA

010102	Limpeza Manual do terreno	1500,00 m2
020000	Movimento da terra	
020101	Rocado e destocamento ate D=15cm	750,00 m2
020102	Raspagem superficial do terreno	153,00 m2
020103	Escavação mecânica	825,00 m3
020202	Aterro compactado ate 95% do P.N.	139,00 m3
020301	Carga do material escavado	153,00 m3
020302	Descarga e espalhamento no bota-fora	153,00 m3
020303	Carga e transporte ate 1km	153 m3
020401	Transporte de terra de empréstimo	2295,00 m3xkm

3.º TABELÃO DE NOTAS - S. PAULO
AUTENTICAÇÃO
Eduardo do Silva Resurreição
Av. SÃO LUIS, 197 L. 23º V. - IM - (11) 270-1111
S. Paulo, POR ATC Nº 110 VALOR R\$ 3,70
Autentico e preciso copia Ref. gráfica com número de
a mim apresentado na parte reproduzida, do que dou fe.
FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



000048



CÓPIA COLORIDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 14.03/2002

São Paulo, 14/03/2002

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA

E) CAMPO DE FUTEBOL

010102	Limpeza Manual do terreno	7475,00 m2
020000	Movimento da terra	
020101	Rocado e destocamento ate D=15cm	125,00 m2
020102	Raspagem superficial do terreno	7475,00 m2
020103	Escavação mecânica	5980,00 m3
020202	Aterro compactado ate 95% do P.N.	837,20 m3
020301	Carga do material escavado	837,20 m3
020302	Descarga e espalhamento no bota-fora	8747,20 m3
020303	Carga e transporte ate 1km	747,50 m3
020401	Transporte de terra de empréstimo	8372,00 m3xkm
280414	Placa pre-moldada E=15cm sobre córrego na passagem de veículos L=5,00m (concreto e forma)	180,00 m2
280501	Execução de dreno de brita	920,00 m2

F) PISCINA SEMI OLIMPICA

020000	Movimento da terra	
020103	Escavação mecânica	702,00 m3
020202	Aterro compactado ate 95% do P.N.	373,10 m3
020301	Carga do material escavado	702,00 m3
020302	Descarga e espalhamento no bota-fora	702,00 m3
020303	Carga e transporte ate 1km	702,00 m3
020401	Transporte de terra de empréstimo	5.396,50 m3xkm
020402	Escavação de terra em jazida	373,10 m3
030000	Fundações e infraestrutura	
031301	Escavação manual ate 2 m	175,50 m3
031302	Escavação manual ate 4 m	137,30 m3
031305	Regularização do fundo de cavas	312,50 m2
031306	Apiloamento manual do fundo de valas	312,50 m2
031309	Reaterro Compacto	137,30 m3





CÓPIA COLORIDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-26702

São Paulo, 14/03/2002

ROBERTO FERREIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
CRCA

031211	Remoção e espalhamento do material excedente	137,30 m3
031401	Lastro de brita E=10 cm	312,50 m2
031502	Concreto manual de fck = 15,0 mpa com controle "c"	4,1 m3
031508	Concreto usinado fck = 15,0 mpa	-109,38 m3
031602	Forma comum de tábua p/ fundação(2)	41,00 m2
031701	Armação CA-50	10.937,50 Kg
031702	Armação CA-60	410,00 Kg
031703	Lanc. e aplic. concreto em fundação	109,38 m3
040000	Superestrutura	
040101	Forma de compensado resinado (4 usos)	243,00 m2
040104	Forma p/ cortina	243,00 m2
040211	Concreto usinado de fck = 18,0 mpa	24,30 m3
040213	Lanc. e aplic. de concreto em estrutura	24,30 m3
040301	Armação CA-50	2.673,00 Kg
070000	Impermeabilização e tratamento	
070204	Pintura betuminosa	447,50 m2
070401	Impermeabilização de pisos com emulsão asfáltica	184,00 m2
070403	Impermeabilização de caixa p/ bomba enterrada	36,70 m2
070501	Proteção mecânica primaria p/ imperm.E=1cm	36,70 m2
080000	Instalação Hidráulica	
084218	Caixa de passagem 60X60X60cm	5,00 un
084219	Caixa de passagem 60X60X70cm	4,00 un
084254	Caixa passagem 100X100X100cm	3,00 un
084255	Caixa passagem 100X100X110cm	8,00 un
084270	Grelha prefabricada de concreto de 30cm	180,00 m
084401	Tampão fofo D=60cm	5,00 un
090000	Instalação elétrica	
090001	Conjunto bomba p/ piscina	1,00 un
140306	Escada de ferro tipo marinho	6,00 m
170000	Revestimento inteiro de parede	
170101	Chapisco de cimento e areia (1:3)	135,50 m2

3.º TABELÃO DE NOTAS - S. PAULO
AUTENTICAÇÃO
 Eduardo da Silva Ressureição - Tabelião Interim
 Av. SÃO LUIS, 192 L. 23724 - Tel: (11) 3170-3300
 S. Paulo
 POR AT: [Assinatura]
 RS 3,70
 Autêntico e presente no original e reproduzido em cópia
 a mim apresentado na p. 01 e reproduzido em cópia
 FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - Escrevente
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





CÓPIA COLORIDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-76203

São Paulo, 14/03/2012

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA

171002	Emboço interno (1:2:6)	135,50 m2
174002	Azulejos brancos assentes c/ cimento cola	135,50 m2
174003	Azulejos de cor assentes com massa	42,50 m2
174006	Azulejos decorados assentes com cimento cola	42,50 m2
200000	Pisos	
200101	Regularização e Apiloamento	184,00 m2
200102	Lastro de brita graduada E=10cm	184,00 m2
200112	Contra piso de concreto c/ tela Q-47 E=8cm	184,00 m2
200301	Piso cerâmico assente com argamassa	184,00 m2
200407	Piso de mosaico português	36,00 m2
291001	Limpeza final da obra	1,00 un

G) PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO E PORTARIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE/un.
010000	Serviços Preliminares	
010102	Limpeza Manual do terreno	2936,90 m2
010201	Locação da Obra	1560,90 m
010301	Execução da sondagens	90,00 m
020000	Movimento da terra	
020102	Raspagem superficial do terreno	2936,90 m2
020103	Escavação mecânica	1600,00 m3
020301	Carga do material escavado	3788,00 m3
020302	Descarga e espalhamento no bota-fora	3788,00 m3
020303	Carga e transporte ate 1km	3788,00 m3
020401	Transporte de terra de jazida	1720,00 m3
030000	Fundações e infraestrutura	
030201	Instalação de bato-estacas p/ estaca estrauss	1,00 un
030202	Estaca estrauss D=25 cm p/20 ton	120,40 m
030204	Estaca estrauss D=38 cm p/40 ton	36,50 m
031301	Escavação manual ate 2 m	78,00 m3

3.º TABELIÃO DE NOTAS - S. PAULO
AUTENTICAÇÃO
 Eduardo da Silva Ressureição - Tabelião Interim
 Av. SÃO LUIS, 192 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
 S. Paulo, 14/03/2012
 POR ATC Nº 113340
 R\$ 3,70
 Autentico a presente cópia, reproduzida, da
 a mim apresentada na data referenciada, do que dou fé.
FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - Escrevente
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





CÓPIA COLORIDA
O PRESENTADO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº FL 76203

São Paulo, 14/02/2007

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
ORCA

031306	Apiloamento manual do fundo de valas	390,00 m ²
031309	Reaterro Compacto	136,40 m ³
031211	Remoção e espalhamento do material excedente	34,13 m ³
031401	Lastro de brita E=10 cm	1560,90 m ²
031502	Concreto manual de fck = 15,0 mpa com controle "c"	6,2 m ³
031508	Concreto usinado fck = 15,0 mpa	101,81 m ³
031602	Forma comum de tábuas p/ fundação(2)	1.048,55 m ²
031701	Armação CA-50	13.647,34 Kg
031703	Lanc. e aplic. concreto em fundação	101,81 m ³
040000	Superestrutura	
040502	Lajes pre-moldadas (concreto e forma)	1.560,90 m ²
040503	Vigas pre-moldadas (concreto e forma)	4.682,70 m
040801	Estrutura metálica (vigas/pilares)	18.645,00 Kg
050402	Alvenaria de bloco de concreto de vedação E=9 cm	13,35 m ²
050405	Alvenaria de bloco de concreto de vedação E=19 cm	174,15 m ²
050407	Alvenaria de bloco de concreto aparente E=14 cm	728,00 m ²
050801	Divisórias de granilite E=3/4 cm	18,50 m ²
060000	Cobertura	
060101	Estrutura metálica para telha de fibrocimento ondulada	1.560,90 m ²
060305	Cumeeira normal para telha ondulada	60,23 m
060602	Fechamento lateral com telha pre-pintada E=0,50mm	68,90 m
2070000	Impermeabilização e tratamento	
070101	Regularização p/ impermeabilização com argam. 1:3 de E=3,0 cm	18,59 m ²
070202	Impermeabilização rígidas das fundações	89,80 m ²
080000	Instalação Hidráulica	
083101	Extintor PO químico seco 4kg	6,00 un
083102	Extintor PO químico seco 6kg	3,00 un
083109	Registro globo 45 2 1/2"	4,00 un
083111	Abrigo mangueira emb. 90X60X17	4,00 un
083123	Mangueira fib. Sintética 2 1/2"	60,00 m
083124	Esguicho latão c/ engate 1 1/2"	4,00 un





CÓPIA COLORIDA ~~000052~~

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 21-2002

São Paulo, 14/03/2002

ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
ORCA

083128	Adaptador storz 1 1/2"	4,00 un
083129	Adaptador storz 2 1/2"	4,00 un
083701	Bacia sanit. branca c/ fixações	16,00 un
083706	Lavatório suspenso louça br.	6,00 un
083720	Mictório de louça branca c/fix	6,00 un
083724	Papeleira de louça branca	16,00 un
083726	Saboneteira louça 15X15cm br.	16,00 un
083734	Cabide de louça simples branco	13,00 un
093915	Espelho de 2.10X1.00m	6,00 un
084235	Caixa passagem 80X80X110cm	53,00 un
130000	Esquadrias de madeira	
130102	Batente de madeira de 70X210cm	6,00 un
130103	Batente de madeira de 80X210cm	8,00 un
130203	Folha de porta lisa de madeira de 80X210cm	3,00 un
140000	Esquadrias de ferro	
140102	Caixilho de ferro tipo maximar	196,25 m2
140104	Caixilho de ferro tipo de correr	41,28 m2
140310	Corrimão fixado em parede	18,00 m
140315	Guiches em chapa de ferro (bilheteria) ambulatório e posto PM.	8,60 m2
170101	Chapisco de cimento e areia (1:3)	m2
171002	Emboco interno (1:2:6)	m2
174001	Azulejos brancos assentes com massa	m2
174002	Azulejos brancos assentes c/ cimento cola	m2
174003	Azulejos de cor assentes com massa	m2
174006	Azulejos decorados assentes com cimento cola	m2
174020	Cantoneira de alumínio em azulejos	m
180109	Massa de gesso em forros	m2
180201	Forro de gesso liso	m2
190000	Revestimentos externos	
190101	Chapisco externo (1:3)	m2
190102	Emboco externo (1:1:6)	m2
190104	Reboco externo (1:1:5)	m2
200000	Pisos	
200101	Regularização e Apiloamento	m2

3.º TABELÃO DE NOTAS - S. PAULO
AUTENTICAÇÃO
Eduardo da Silva Ressureição - Tabelião Interino
Av. SÃO LUIS, 192 L. 23/24 - Tel. (11) 3120-8888
S. Paulo, POR ATC Nº 3.700
Atestico o presente documento e o presente termo e mim apresentado na parte requerida.
FERNANDES AFFONSO BORGES LAHOR - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE





109
000053

CÓPIA COLORIDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº EL-26203.

São Paulo, 14/03/2002

Roberto
ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA

220101	Vidro Fantasia tipo pontilhado	456,00 m2
260000	Pintura	
260101	Pintura de latex simples (2 demãos)	15.730,00 m2
261001	Pintura a esmalte em esquadrias de ferro	1632,00 m2
261012	Pintura verniz em rodapé de madeira	139,2 m2
261110	Pintura silicone em concreto aparente	728,00 m2
280201	Pintura de quadra de esporte	600,00 m2

Atestamos ainda que os serviços foram prestados a contento, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Atenciosamente,

01 FEV. 2002

[Handwritten Signature]

ENGº VLADIMIR CARVALHO PINTO
DIRETOR DO DSPU

DECLARO POR CONSCIÊNCIA DA VERDADE, EM 14/03/2002, QUE OS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS POR ESTA EMPRESA, EM DEPENDÊNCIA DA VERDADE, BARRACOS, DO DE TEMPEREIRO Nº 2002

FERNANDES AFFONSO BORGES JUNIOR - ESCRIVENTE
CÓPIA: 000001.10 - CARIMBO: 100495



ANEXO
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022.
PROCESSO Nº 2021/09770

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ADAPTAÇÃO DA COZINHA E PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ETEC FREI ARNALDO M. ITAPORANGA, SITUADA NA RUA CEARÁ, Nº 4.360 – JD. SÃO PAULO – VOTUPORANGA/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728/93, representante legal da empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56, DECLARO, de que iremos dispor, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2914041/2022

Válida até: 31/03/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA

Número de registro no CREA-SP: 0200065530
Registro Nacional do Profissional: 1803665360

Expedido em: 08/01/1987
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 069.118.384-87

Endereço: Praça MONZA, 379 ALPHAVILLE
TAMBORÉ
06544050 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933, artigo 07 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206695508	- quitada em
	04/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208733601	- quitada em
	26/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491910871409	- quitada em
	02/02/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	baixada em 28/01/2010	
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491945414608	- quitada em
	29/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214944309	- quitada em
	14/01/2011		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	baixada em 18/01/2011	
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49190000401X	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218367683	- quitada em
	21/03/2012		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2914041/2022 Página 02

ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252667236	- quitada em
	15/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203688845	- quitada em
	13/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220043785X	- quitada em
	06/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492219817062	- quitada em
	14/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170565159	- quitada em
	19/01/2017		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170515457	- quitada em
	30/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180025696	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190006919	- quitada em
	03/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 197932-28027180200153216	- quitada em
	em 23/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1922149-28027180210239656	- quitada em
	em 01/03/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3581382-28027180220005639	- quitada em
	em 31/01/2022		

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2023, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2023.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2b878b03-8d80-463a-bd8a-d21a3c136bd2

Situação cadastral extraída em: 21/11/2022 07:16:10 - Certidão reimpressa em 21/11/2022 07:16:10.

Emitida via Serviços Online.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2914041/2022 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SANTANA PARNAIBA, situada à Rua: SANTA EDWIRGES, 118, , JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Novembro de 2022



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTÔNOMO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, estabelecida na **Rua Diana, 592 – cj 31 – Perdizes – São Paulo/SP**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **57.085.201/0001-56** e Inscrição Estadual de nº **111.654.179.110**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro **Luiz Alberto de Araujo Costa**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira do CREA/SP **0200065530** e do CPF **069.118.384-87**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **CONTRATANTE** contrata os serviços do **CONTRATADO** como Engenheiro Civil, sendo o mesmo profissional regularmente inscrito no CREA-SP, e no gozo das prerrogativas exigidas ao exercício profissional e a ele atribuído.

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATADO** obriga-se a prestar toda sua habilidade profissional nos serviços de implantação, execução, desenvolvimento, supervisão e assessoria técnica no ramo da Engenharia Civil, atuando como responsável técnico da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATADO** deverá comparecer nos escritórios da empresa **CONTRATANTE** para prestação dos serviços avençados ou mesmo nas obras em andamento, sempre que se fizer necessário e solicitado pela mesma, sendo certo que tais serviços serão prestados no horário das 08:00 às 12:00 horas, se segunda à sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato é firmado por 4 (quatro) anos, a contar da presente data.

CLÁUSULA QUINTA: A título de honorários, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês reajustáveis.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato só poderá ser rescindido, se qualquer das partes manifestarem o interesse com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.



CÓPIA COLORIDA



CLÁUSULA SÉTIMA: As partes Contratantes elegem o Foro Central da Capital de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser, para solução de quaisquer dúvidas ou responsabilidades oriundas do presente contrato que assinam em 02(duas) vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, abaixo assinadas e identificadas.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

Ana Luiza Costa

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
 CONTRATANTE

Luiz Alberto de Araujo Costa

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
 CONTRATADO



Testemunhas:

Leonardo dos Santos Faria
 R.G. 52.503.730-5

[Handwritten signature]
 CÓPIA COLORIDA



ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL


Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG nº: 33.284.153-4 CPF nº: 297.595.728/93

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da Concorrência nº 010/2022, Processo nº 2021/09770:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital; e
- c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº
66.819/2022


Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG nº: 33.284.153-4 CPF nº: 297.595.728/93

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 66.819/2022, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da Concorrência nº 10/2022, Processo nº 2021/09770, no caso de utilização na execução do objeto desta licitação de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA.

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.


ANEXO IV.3
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO,
ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG nº: 33.284.153-4 CPF nº: 297.595.728/93

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que o licitante JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, interessado em participar da Concorrência nº 010/2022, Processo nº 2021/09770, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

ANEXO IV.4
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA


Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022.
PROCESSO Nº 2021/09770

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ADAPTAÇÃO DA COZINHA E PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ETEC FREI ARNALDO M. ITAPORANGA, SITUADA NA RUA CEARÁ, Nº 4.360 – JD. SÃO PAULO – VOTUPORANGA/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

Empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede Rua Apeninos n 429 – Conj. 301 – Aclimação – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 57.085.201/0001-56, neste ato, por seu representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais nº 48.138 e nº 59.327/2013.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

ANEXO IV.5
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022.
PROCESSO Nº 2021/09770

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ADAPTAÇÃO DA COZINHA E PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ETEC FREI ARNALDO M. ITAPORANGA, SITUADA NA RUA CEARÁ, Nº 4.360 – JD. SÃO PAULO – VOTUPORANGA/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728/93, representante legal da empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56, declaro ter conhecimento das condições locais para a execução do objeto.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000

SÃO PAULO - SP.

ANEXO
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO A APRESENTAR DOCUMENTOS NA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022.
PROCESSO Nº 2021/09770

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ADAPTAÇÃO DA COZINHA E PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ETEC FREI ARNALDO M. ITAPORANGA, SITUADA NA RUA CEARÁ, Nº 4.360 – JD. SÃO PAULO – VOTUPORANGA/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.


Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728/93, representante legal da empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56, me comprometo a apresentar por ocasião da celebração do contrato:

1. Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora

RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Divisão de Licitações e Almoxarifado
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP


CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 10/2022.
PROCESSO Nº 2021/09770

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ADAPTAÇÃO DA COZINHA E PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ETEC FREI ARNALDO M. ITAPORANGA, SITUADA NA RUA CEARÁ, Nº 4.360 – JD. SÃO PAULO – VOTUPORANGA/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ 57.085.201/0001-56 sediada na **Rua Apeninos n 429 – Conj. 301 – Aclimação – São Paulo/SP**, neste representado pelo seu representante legal a sra. **Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro**, **DECLARA** que este envelope está numerado da página **1** a 123.

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728/93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000

SÃO PAULO - SP.